

“攻城拔寨、落地生根、开花结果”作战图

重点项目推进节点计划及责任分工表

二〇一八年四月

目 录

一、基础设施

- 1.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——国际航空枢纽建设工程
- 2.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——国际航运枢纽建设工程
- 3.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——国家铁路建设工程
- 4.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——城际轨道交通建设工程
- 5.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——城市轨道交通建设工程
- 6.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——轨道交通场站综合体建设工程
- 7.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——高速公路建设工程
- 8.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——市政路桥建设工程
- 9.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——能源建设工程

二、产业建设项目

- 10.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——现代产业工程

三、生态环保基础设施项目

- 11.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——垃圾处理设施建设项目
- 12.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——水环境综合整治、水利及水源水厂项目

四、社会民生项目

- 13.广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——社会民生工程

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——国际航空枢纽建设工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶 段	建设起止年 限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联 系的市 政府领 导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内 容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	广州白云国 际机场扩建 工程第三跑 道安置区二 期项目	白云区人 和镇 政府	白云区政府	本项目由东区住宅、西区住宅及中学幼儿园项目组成，建筑面积362537.5平方米，安置房1892套，配套中学和幼儿园。	续建	2017-2019	174151	土建施工、装饰装修、安装工程	50000	西区住宅、东区住宅完成桩基础工程和基坑支护施工；中学幼儿园完成主体结构施工。	西区住宅、东区住宅完成土方开挖和地下室底板结构施工；中学幼儿园完成砌体、屋面和外墙施工。	西区住宅、东区住宅完成地下室结构施工；中学幼儿园完成室内装修、安装工程、室外园林绿化等分部分项工程施工，完成竣工验收。	西区住宅、东区住宅完成主体结构、砌体和屋面施工。	陈志英	蔡胜	鲍晓玲	夏海燕 温韵丽	鲍晓玲	何安良	徐旸	夏海燕 温韵丽	梁永	林方明	江敏
2	广州白云国 际机场扩建 工程噪音区 治理花都 区治理项目	花都区 空港经 济管理 委员会	花都区政府	建设保良北和龙口-清布两个安置区，总建筑面积67.87万平方米，主要建设住宅楼、公共配套设施和商业体。	续建	2013-2019	260660	土建施工、机电安装施工	50000	1.完成电梯招标。 2.保良北安置区A区B区工程桩施工（含溶洞处理）完成90%，C区学校主体结构施工完成80%。 3.龙口-清布安置区A区地下室结构施工完成80%，部分裙楼结构施工完成15%。 B区CFG桩完成60%。	1.保良北安置区A区B区地下室负二层结构完成50%。C区小学主体结构施工完成100%，机电安装工程完成10%。 2.龙口-清布安置区A区地下室结构施工完成100%，部分裙楼结构施工完成30%，B区CFG桩完成80%。	1.保良北安置区A区B区地下室负二层结构完成100%，负一层结构完成50%。小学、幼儿园、商业机电安装工程完成50%。 2.龙口-清布安置区A区住宅主体结构施工完成45%，B区地下室结构施工完成50%。	1.保良北安置区A区B区地下室结构完成100%，部分主体结构完成25%。小学、幼儿园、商业机电安装工程完成100%。 2.龙口-清布安置区A区主体结构完成100%，部分墙体砌筑、外墙饰面施工和机电安装工程完成60%。B区地下室结构施工完成100%，部分主体工程完成15%。	马文田	蔡建	周勇	吴文欣	周勇	张绍炳	廖旭元	吴文欣	梁永	林方明	江敏
3	广州白云国 际机场扩建 工程噪音区 治理白云 区治理项目	白云区人 和镇 政府	白云区政府	总建筑面积159万平方米，建设安置房10502套以及公用配套设施。	新开工	2018-2022	1053400	主体工程施工	100000	一标：场地平整、支护桩施工；二标：融资施工总承包招标；三标：场地平整、支护桩施工。	一标：支护桩施工、溶洞处理、工程桩施工；二标：场地平整、支护桩施工；三标：支护桩施工、溶洞处理、工程桩施工。	一标：工程桩施工、基坑开挖；二标：支护桩施工、溶洞处理、工程桩施工；三标：工程桩施工、基坑开挖。	一标：基坑开挖、垫层、防水施工；二标：工程桩施工、基坑开挖；三标：基坑开挖、垫层、防水施工。	马文田	蔡胜	鲍晓玲	叶盛恒	鲍晓玲	林耿	陈晖	叶盛恒	梁永	林方明	江敏
4	省公安厅飞 行保障基地 扩建工程	市代建 局	市住建委	扩建飞行区及导航设施等。	新开工	2018-2019	100000	前期报建报批、征地拆迁、土建施工	50000	稳定需求，开展有关地块的用地属性调整、用地手续、占用林地及征地拆迁工作；组织编制可研，组织EPC实施单位完成临水临电报批，完成勘察设计工作。	组织EPC实施单位开展项目施工建设。	施工建设。	项目部分完工。	陈志英	黄成军	杨清谦	杨献永	苏彦鸿	胡妙杰	陈嘉乐	王冲	梁永	林方明	黄民清
5	广州白云国 际机场三期 扩建工程	广东省 机场管 理集团 公司	市发展改 革委	在西跑道西侧建设第四跑道及滑行道系统；建设东西四指廊及连廊工程；在三跑道东侧建设第五跑道及滑行道系统；在第三、第五跑道间建设T3航站楼、机坪；建设货运物流设施等。	前期	2019-2022	4882115	前期报批报建、征地拆迁		取得民航局的行业意见，争取预可研报告上报国家发改委。	国家发改委召开评审会并争取取得立项批复。	可研报告上报民航局。	完成民航局行业评审工作并取得行业意见。	陈志英	梁永	林方明	江敏	温文星	朱前鸿	林佩群	纪旭	梁永	林方明	江敏
6	广州第二机 场	广东省 机场管 理集团 公司	市发展改 革委	建设跑道及航站设施等。	前期	2019-2022	3600000	前期工作	1470	推进选址报批工作。	推进选址报批工作。	推进选址报批工作。	争取取得选址批复。	陈志英	梁永	林方明	江敏	温文星	朱前鸿	冯兴学	张辉彬	梁永	林方明	江敏

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——国际航运枢纽建设工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	广州港深水 航道拓宽工程	广州港 务局	广州港务 局	按满足10万吨级集 装箱船与15万吨级 集装箱船（减载） 双向通航的标准建 设，将南沙港区南 沙作业区（龙穴 岛）以南至珠江口 外隘洲岛西侧天然 水深处全长66.6公 里航道拓宽至385 米，设计底标高- 17.0米。	续建	2016-2020	274290	航道疏浚	1500	配合南沙区推进建 设龙穴岛围堰工程 。	配合南沙区推进建 设龙穴岛围堰工程 。	配合南沙区推进建 设龙穴岛围堰工程 。	开展一期工程维护 性疏浚；配合南沙 区推进建设龙穴岛 围堰工程。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	陈洪先	元桦辉	刘恒甫	刘定	梁永	林方明	肖霄
2	广州南沙国 际邮轮码头 及综合体项 目	广州中 交邮轮 母港投 资发展 有限公 司	南沙区政 府	新建1个10万总吨 邮轮泊位和1个 22.5万总吨邮轮泊 位，配套建设支航 道及相关设施。	续建	2016-2019	715700	航站楼地下室 结构施工、主 体结构施工、 装饰装修	158000	完成航站楼基坑内 支护及土方工程。	完成航站楼地下室 结构工程。	完成航站楼主体 结构封顶。	开展航站楼砌筑抹 灰、机电安装及幕 墙龙骨施工。	马文田	王勇	吴超	黄明	胡彦增	李莹	李莹	张应山	梁永	林方明	肖霄
3	广州港南沙 国际汽车物 流园汽车滚 装码头工程	广州港 海嘉汽 车码头 有限公 司	广州港务 局	建设1个5万总吨和 1个1万总吨汽车滚 装泊位及相应配套 设施。	续建	2017-2019	61289	码头主体工程 和辅建工程、 配套工程施工	13000	陆域吹填。	防洪堤拆除，沉箱 预制。	沉箱安装、箱内回 填、软基处理。	码头前沿水工工程 。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	梁敬	梁敬	王晓文	王晓文	梁永	林方明	肖霄
4	南沙自贸区 近洋国际汽 车物流枢纽 及配套码头	广州近 洋港口 经营有 限公司	广州港务 局	建设汽车展贸、物 流、商务办公、港 口航运等设施，含 新建5万吨级通用 泊位2个，千吨级 泊位8个，岸线 1340米，年设计通 过能力493万吨， 其中滚装汽车30万 辆，重大件50万 吨，兼顾汽车平行 进口和汽车零部件 运输等集装箱需求 。	续建	2016-2020	215000	港池疏浚、陆 域吹填及软基 处理	10000	建设方案优化，推 进围堰施工。	推进港池疏浚、陆 域吹填及软基处理 。	推进临时防洪堤、 港池疏浚、陆域吹 填及软基处理。	推进临时防洪堤、 码头主体工程。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	林镜秋	陈学斌	周志军	陈志敏	梁永	林方明	肖霄
5	广州港南沙 港区四期工 程	广州南 沙联合 集装箱 码头有 限公司	广州港务 局	建设2个10万吨级 集装箱泊位和2个5 万吨级集装箱泊 位，项目设计吞吐 量180万标箱。	新开工	2018-2020	558800	前期报批报建 、水工结构等 工程施工	35000	推进项目核准。	推进工程设计。	推进环评报批和施 工招标。	开工建设。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	陈宏伟	陈宏伟	陈宏玉	盛刚兵	梁永	林方明	肖霄
6	广州港南沙 港区国际通 用码头工程	广州港 股份有 限公司	广州港务 局	拟建2个10万吨级 通用泊位和2个15 万吨级通用泊位及 配套驳船泊位。	前期	2019-2022	465951	前期报批报建	2000	推进海域使用论证 报告转报。	推进海域使用论证 报告评审。	推进海洋环评报告 评审。	推进初步设计。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	魏彤军	陈宏伟	陈宏玉	刘奕青	梁永	林方明	肖霄
7	广州港南沙 港区粮食及 通用码头扩 建工程	广州港 股份有 限公司	广州港务 局	新建2个10万吨级 通用泊位、1个4万 吨级杂货泊位、5 个5千吨级驳船泊 位（其中东侧2个 为粮食装船泊位、 其他3个为通用泊 位）。	前期	2019-2021	152691	前期报批报建	2000	推进工程可行性研 究报告评审。	推进港口岸线报批 。	推进港口岸线、环 评等手续。	推进勘察设计的招 标。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	魏彤军	陈宏伟	陈宏玉	盛刚兵	梁永	林方明	肖霄
8	广州港南沙 港区江海联 运港宝码头 工程	广州南 沙港宝 码头有 限公司	广州港务 局	新建3个5000吨级 多用途泊位，项目 设计年吞吐量为集 装箱5万TEU和件杂 货240万吨。	前期	2019-2021	43839	前期报批报建	200	推进项目选址方案 调整。	推进项目选址方案 调整。	推进确定项目选址 方案。	推进水利防洪评审 。	马文田	元桦辉	祝轶雄	林瀚宇	刘菁	刘菁	张勇	张勇	梁永	林方明	肖霄

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——国家铁路建设工程

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	广州铁路枢纽东北外绕线	广州东北货车外绕线铁路有限责任公司	市发展改革委	新建普速铁路，正线全长68.893公里，设计速度120公里/小时。	续建	2015-2019	1487500	路基桥涵施工、征地拆迁	191000	1. 路基工程80万方； 2. 桥涵工程1580延长米； 3. 隧道工程2243延长米。	1. 路基工程93万方； 2. 桥涵工程2029延长米； 3. 隧道工程2017延长米。	1. 路基工程75万方； 2. 桥涵工程2284延长米； 3. 隧道工程1156延长米； 4. 通信、信息2.89公里； 5. 电力12公里； 6. 房屋0.5万平方。	1. 路基工程98万方； 2. 桥涵工程2293延长米； 3. 隧道工程1087延长米； 4. 通信、信号工程12公里； 5. 电力16公里； 6. 房屋1.5万平方。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张予钧	李伟亮	管南京	梁永	刘建	田芳
2	南沙港铁路	广州南沙港铁路有限责任公司	市发展改革委	新建货运铁路，正线全长87.8公里，设计速度120公里/小时。	续建	2015-2020	1520000	路基桥涵施工、征地拆迁	370000	路基、桥涵、隧道工程施工，朝阳272省道特大桥、观莲大桥工程线下工程完成70%。	路基、桥涵、隧道工程施工。隧道进口敞开段计划完成80%。	路基、桥涵、隧道工程施工。西江特大桥主桥计划完成156#、157#主塔下横梁、中塔柱、西江特大桥跨鸡鸭水道（102+175+102）m公铁两用钢桁梁；102+175+102m钢桁梁开始安装。	路基、桥涵、隧道工程施工。西江特大桥主桥计划完成156#、157#主塔下横梁、中塔柱、边跨153#~155#、157#~161#墩混凝土箱梁381.5m；155#墩钢混结合段及26#~29#36m大节段钢箱梁；156#墩1.0#钢箱梁、L1#~L5#标准节段钢箱梁、L-M1~L-M5、L-S1~L-S5斜拉索安装；157#墩钢混结合段、R3#~R5#标准节段钢箱梁、R-M1~R-M5、R-S1~R-S5斜拉索安装。西江特大桥跨鸡鸭水道公铁两用钢桁梁；102+175+102m 钢桁梁安装基本完成。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张予钧	李伟亮	张广欣	梁永	刘建	田芳
3	广州至汕尾铁路（广州段）	广汕铁路项目公司	市发展改革委	高速铁路，线路全长232公里，其中广州段正线长32.1公里，枢纽配套工程主要包括广州北站站改及广州北至长岗联络线、新建新塘站及动车运用所、石牌动车运用所改造、增城站等内容，主要线路设计速度350公里/小时。	续建	2017-2021	1477000	征地拆迁、土建施工	160000	跨永石特大桥下部结构（桩基础、承台、立柱）施工。	跨永石特大桥下部结构（桩基础、承台、立柱）施工。	新塘站场地平整、软基处理、路基施工。增城站场地平整、路基施工。增城特大桥场地平整，下部结构（桩基础、承台、立柱）施工。新塘特大桥场地平整，下部结构（桩基础、承台、立柱）施工。	新塘站场地平整、软基处理、路基施工。增城站场地平整、路基施工。增城特大桥场地平整，下部结构（桩基础、承台、立柱）施工。新塘特大桥场地平整，下部结构（桩基础、承台、立柱）施工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张予钧	李伟亮	梁志峰	梁永	刘建	田芳
4	广州铁路集装箱中心站	广州铁路集团、广铁集团	市发展改革委	建设面积17.59万平方米，主要建设国铁站房及附属工程。	续建	2017-2019	364000	征地拆迁、土建施工	177000	场地平整、软基处理、路基施工；桥梁下部结构（桩基础）施工。	场地平整、软基处理、路基施工；桥梁下部结构（桩基础、承台、立柱）、框架桥涵施工。	软基处理、路基施工；路基附属、桥梁下部结构（桩基础、承台、立柱、盖梁）、桥梁上部结构（现浇梁、支座）、框架桥涵施工。	路基施工、路基附属施工；桥梁下部结构（立柱、盖梁）、桥梁上部结构（现浇梁、支座、运架梁）施工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张予钧	李伟亮	梁志锋	梁永	刘建	田芳
5	广州东部交通中心（含新塘站综合交通枢纽）	广州铁路集团、广州凯达尔投资有限公司	市发展改革委	交通配套工程建设面积16万平方米，主要建设铁路站房及附属工程、地铁及其预留工程、道路衔接工程、枢纽管理中心、长途客运站、公交场站、社会停车场等。凯达尔枢纽国际广场总建筑面积35万平方米。	续建	2014-2021	969100	前期报批报建、征地拆迁、土建施工	40000	西塔楼结构完成至32层；室内装修、机电安装、幕墙施工。	西塔楼结构完工；幕墙工程、机电安装、装修工程施工。	裙楼部分竣工验收；塔楼幕墙工程、装修工程施工。	室内装修、幕墙、机电工程施工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
6	广州北站综合交通枢纽	花都区北站办	花都区政府	铁路站房及附属工程，建设面积2.76万平方米；城际站房及附属工程，建设面积2.95万平方米；预留客专站房及附属工程，建设面积7.36万平方米；交通配套工程（含长途客运站、公交场站、社会停车场、出租车停车场、城市广场、进出匝道等）及道路衔接工程，建设面积22万平方米。	续建	2016-2020	1799276	征地拆迁、土建施工	150000	1. 开展广清城际站房基坑开挖与基础施工； 2. 推进铁路以西和铁路以东征地拆迁。	1. 基本完成广清城际站房基坑开挖与基础施工； 2. 基本完成铁路以西和铁路以东征地拆迁。	开展广清城际站房主体结构施工。	基本完成广清城际站房主体结构结构施工。	陈志英	姚汉钟	吴勤	麦锦锋	吴勤	刘德康	汤伟东	麦锦锋	梁永	刘建	田芳
7	广州站改造配套新建白云（棠溪）站工程	广州铁路集团、广铁集团	市发展改革委	棠溪站国铁车场及相关改建工程，包括站场规模10台24线（含正线、走行线计5条），车站建筑面积13万平方米；大朗客整所及机务折返所；新建长19.04公里复线的京广高铁联络线；棠溪至广州西复线及大朗至棠溪第四线工程。城际场1台2线，站房面积1.3万平方米；引入广清城际，预留正线延伸至广州站。	新开工	2018-2021	2656000	征地拆迁、土建施工	210000	争取可研获批。	开展勘察设计、征地拆迁工作。	继续开展勘察设计、征地拆迁工作。	开展施工招标工作，开工建设。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	谭文	贺婷	焦长洲	梁永	刘建	田芳
8	深圳至茂名铁路深圳至江门段（广州段）	深茂铁路公司	市发展改革委	新建高速铁路，线路全长115公里，其中广州段15.3公里。	新开工	2018-2022	430000	前期报批报建、征地拆迁、土建施工	5000	争取完成跨珠江口南线隧道方案补充研究。	争取完成方案专家论证、稳定全技术方案。	争取完成可研审批。	争取开工建设。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	范世科	梁永	刘建	田芳

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——城际轨道交通建设工程

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	广州至清远城际轨道交通广州北站至清远站（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路38.12公里，其中广州段18.4公里。	续建	2013-2019	788800	路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工	68000	1. 除广州北站范围外无砟轨道全部完成； 2. 工业大道刚架桥主体结构施工完成。	1. 三华路、工业大道道路改移工程完成75%； 2. 全线电缆槽盖板预制完成。	1. 道岔完成60%； 2. 狮岭站12-16轴主体结构完成75%； 3. 三华路、工业大道道路改移工程全部完成，剩余路基填筑完成； 4. 接触网杆安装完成50%。	1. 狮岭站12-16轴主体结构及剩余无砟轨道、道岔施工全部完成； 2. 全线铺轨工程全部完成； 3. 四电建安、设备安装完成70%。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳
2	穗莞深城际轨道交通新塘至洪梅段（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路18.1公里，其中广州段5.47公里。	续建	2013-2019	320126	车站工程、路基土石方、铺轨工程施工	17000	1. 新塘站特大桥轨道梁完成90%，站台梁下部结构（桩基础、承台、墩柱、盖梁）全部完成，站台现浇梁上部结构完成80%； 2. 新塘左、右线特大桥下部结构全部完成，现浇梁完成80%； 3. 东江北干流特大桥及新塘站特大桥剩余10孔预制梁架设完成。	1. 新塘站特大桥轨道梁及站台梁全部完成，桥梁附属设施完成60%； 2. 新塘左、右线特大桥现浇梁全部完成，桥梁附属设施完成60%； 3. 东江北干流特大桥无砟轨道完成60%。	1. 新塘站特大桥附属设施全部完成，无砟轨道完成90%； 2. 新塘左、右线特大桥附属设施完成80%； 3. 东江北干流特大桥无砟轨道全部完成。	1. 新塘站特大桥无砟轨道全部完成； 2. 新塘左、右线特大桥附属设施全部完成，无砟轨道全部完成。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳
3	广佛环线佛山西站至广州南站段（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路34.97公里，其中广州段3.9公里。	续建	2013-2019	325900	桥梁及附属、盾构隧道、站房结构施工、线路铺轨工程	61000	1. 广州南站附属围护桩完成； 2. 大洲村防淹门井：完成围护桩施工。	1. 广州南站附属结构完成、主体内部结构施工； 2. 大洲村防淹门井：完成负三层土方开挖及支撑体系施工； 3. 陈村-广州南站区间无砟轨全部完成。	1. 广州南站D匝道还建（恢复）完成； 2. 大洲村防淹门井：完成剩余土方开挖及支撑体系施工，完成地下负四到负二层中隔墙及侧墙主体结构施工。	1. 南站地区2#景观渠恢复完成； 2. 大洲村防淹门井：完成剩余主体结构施工及内部结构施工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳
4	佛莞城际广州南站至望洪站段（广州段）	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路36.68公里，其中广州段27.4公里。	续建	2014-2019	985300	路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工	132000	1. 桥梁正线桩基开累完成99.3%，承台开累完成96.3%，墩身开累完成94.5%，连续梁开累完成75%，预制架设开累完成28.5%。 2. 长隆站剩余75m施工场地移交。 3. 番禺大道站围护结构开累完成95%。 4. 长隆隧道掘进开累完成58%。 5. 狮子洋隧道进口明挖段开累完成49%。 6. 狮子洋隧道盾构掘进开累完成79%。	1. 桥梁正线桩基开累完成100%，承台开累完成100%，墩身开累完成100%，连续梁开累完成83.3%，预制架设累计完成42.5%。 2. 长隆站围护结构开累完成100%，主体结构开累完成59%。 3. 番禺大道站围护结构开累完成100%，土方开挖开累完成20%。 4. 长隆隧道掘进开累完成71.6%。 5. 狮子洋隧道进口明挖段开累完成70%。 6. 狮子洋隧道盾构掘进开累完成93%。	1. 桥梁正线连续梁开累完成91.7%，预制架设开累完成55%。 2. 长隆站围护结构开累完成100%，主体结构开累完成80%。 3. 番禺大道站围护结构开累完成100%，土方开挖开累完成60%，主体结构开累完成25%。 4. 长隆隧道掘进开累完成79.1%。 5. 狮子洋隧道进口明挖段开累完成85%。 6. 狮子洋隧道盾构掘进开累完成100%。	1. 桥梁正线连续梁开累完成100%，预制架设开累完成55%。 2. 长隆站围护结构开累完成100%，主体结构开累完成100%。 3. 番禺大道站围护结构开累完成100%，土方开挖开累完成100%，主体结构开累完成85%。 4. 长隆隧道掘进开累完成85%。 5. 狮子洋隧道进口明挖段开累完成97%。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳
5	新塘经白云机场至广州北站城际轨道交通	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路77.7公里。	续建	2015-2020	3360600	征地拆迁；路基、桥梁、盾构隧道、站房结构施工	495000	1. 白云机场T3-T1盾构区间施工。 2. 黄埔梁场架梁设备开始进场。 3. 下穿机场滑行道暗挖隧道施工。	1. 黄埔梁场开始架梁。 2. 管线迁改。 3. 下穿机场西跑道灯光带暗挖隧道施工。 4. 下穿京广高铁施工。	1. 下穿机场滑行道暗挖隧道施工。 2. 下穿机场西跑道灯光带暗挖隧道施工。 3. 完成下穿京广高铁桥梁隔离桩及桩顶冠梁。	1. 完成白云机场T3站至盾构吊出井的盾构任务，完成4处高压线迁改。 2. 完成下穿广清高速桥墩、台加固措施；开始基坑开挖和主体结构施工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
6	广佛环线广州南站至白云机场段	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路46.7公里。	续建	2016-2020	2486800	征地拆迁、土建施工	310000	1. 19-20#明挖段：主体结构全部完成； 2. 1#斜井洞口管棚施工完成； 3. 桥梁工程：正线部分桩基础施工完成。	1. 广州南站至大石站隧道下行线盾构始发；20#井盾构段上下行线盾构机下井始发； 2. 1#斜井洞身开挖40%； 3. 桥梁工程：正线部分承台施工完成。白沙村2#上、下行线墩身施工完成； 4. 竹料存车场：地基加固全部完成。	1. 广州南站至大石站隧道上行线盾构始发；24#井盾构段：上下行线盾构始发； 2. 1#斜井洞身开挖95%； 3. 桥梁工程：白沙村2#下行线（40+64+64+40）m现浇支架连续梁施工完成；白沙村1#桥（64+64）mT构连续梁施工完成； 4. 竹料存车场：框架桥涵施工完成，土石方完成6%。	1. 科学中心站至大石站隧道上下行线盾构始发；科学中心站至9号工作井隧道上下行线盾构始发。 2. 1#斜井全部完成，正洞暗挖开始进洞施工。 3. 桥梁工程：完成白沙1#村双线特大桥现浇简支梁、（40+56+56+40）m连续梁施工完成；白沙村2#上行线（40+72+72+40）m连续梁施工完成。 4. 竹料存车场：土石方工程完成13%。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳
7	穗莞深城际琶洲支线	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路17.7公里，起点为广佛环线琶洲站，经大学城，化龙至佛莞城际莲花站。	新开工	2018-2022	720400	征地拆迁、土建施工	20000	完成可研审批。	完成初步设计审批。	完成施工图和施工招标。	开展征地拆迁工作，开工建设。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	谭林	李增亮	梁永	刘建	田芳
8	广清城际广州站至广州北站段项目	广东珠三角城际轨道交通有限公司	市发展改革委	新建城际铁路约26公里。	前期	2019-2023	1400000	前期报建、征地拆迁	500	1. 开展广清二期场站周边土地综合开发规划编制招标工作； 2. 协助开展广清二期城际可研。	1. 稳定广清二期线站位； 2. 开展周边土地综合开发规划编制工作。	1. 完成广清城际场站周边土地综合开发规划（含土储专章），并上报市发改委；开展综合体概念方案研究工作； 2. 协助完成广清二期可研获批。	1. 场站周边土地综合开发规划上报市政府，力争完成综合体概念方案； 2. 协助完成广清二期出资0.5亿元。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	杜洪涛	周鑫	滕娟	梁永	刘建	田芳

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——城市轨道交通建设工程

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	轨道交通十四号线一期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通54.4公里，起于嘉禾望岗，止于街口。	竣工	2013-2018	2139800	土建施工、设备安装、联调联试	220822	土建主体基本完工，累计完成89%，进行附属施工，并开始机电系统施工。	土建进行附属施工，累计完成90%，全面推进机电系统施工。	土建基本完工，全面推进机电系统施工，部分开始系统综合联调。	机电系统完工，全线进行系统联调和不载客试运行，年底实现通车。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
2	轨道交通二十一号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通61.5公里，起于员村，止于增城广场。	竣工	2013-2018	3052300	土建施工、设备安装、联调联试	350041	大部分土建主体完工，累计完成80%，进行附属施工，并开始机电系统施工。	土建主体基本完工，累计完成83%，进行附属施工，机电系统全面开工。	土建基本完工，全面推进机电系统施工。	神州路至增城广场段机电系统完工，进行系统联调和不载客试运行，年底实现通车。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
3	轨道交通八号线北延段工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通18.1公里，起于白云湖，止于文化公园。	续建	2013-2019	1345600	土建施工	107699	全面推进土建施工，累计完成54%。	全面推进土建施工，累计完成58%。	全面推进土建施工，累计完成63%。	大部分土建主体完工，累计完成70%以上，部分开始机电系统施工。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
4	轨道交通十一号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通42.8公里，为环线，起于广州火车站，经广州东站后，止于广州火车站。	续建	2016-2022	4205800	征地拆迁、土建施工	194618	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，土建累计完成5%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，土建累计完成8%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，大部分土建进场开工，土建累计完成10%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，并全面推进土建工程施工，累计完成15%以上。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
5	轨道交通十八号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通61.3公里，起于万顷沙，止于广州东站。	续建	2017-2022	4930000	土建施工、征地拆迁	375372	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，土建累计完成2%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，大部分土建进场开工，土建累计完成8%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，并全面推进土建工程施工，累计完成15%以上。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
6	轨道交通二十二号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通31公里，起于番禺广场，止于白鹤潭。	续建	2017-2022	2608678	土建施工、征地拆迁	210030	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，土建累计完成2%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，大部分土建进场开工，土建累计完成8%以上。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，并全面推进土建工程施工，累计完成15%以上。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
7	轨道交通十三号线二期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通33.6公里，起于朝阳，止于鱼珠。	续建	2017-2022	4108474	土建施工、征地拆迁	82001	推进全线征地拆迁等前期工程。	推进全线征地拆迁等前期工程。	推进全线征地拆迁等前期工程，关键工点进场开工。	推进全线征地拆迁等前期工程，部分工点进场开工，土建累计完成3%。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
8	轨道交通五号线东延工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通9.7公里，起于文冲，止于黄埔客运港。	新开工	2018-2022	903600	土建施工、征地拆迁	59167	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
9	轨道交通七号线二期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通21.8公里，起于大学城南，止于水西北。	新开工	2018-2022	1740400	土建施工、征地拆迁	115901	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
10	轨道交通十号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通19.9公里，起于石牌桥，止于西朗。	新开工	2018-2023	2361000	土建施工、征地拆迁	239007	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶 段	建设起止年 限	总 投 资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
11	轨道交通十二号线工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通37.6公里，起于浔峰岗，止于大学城南。	新开工	2018-2023	3824100	土建施工、征地拆迁	292586	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
12	轨道交通十四号线二期工程	广州地铁集团	市发展改革委	新建城市轨道交通11.6公里，起于广州火车站，止于嘉禾望岗。	新开工	2018-2022	1089700	土建施工、征地拆迁	103585	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量等工作。	推进全线征地拆迁等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	推进全线征地拆迁、管线迁改等前期工程，开展设计、勘察、测量及总承包招标等工作。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
13	黄埔区有轨电车1号线（长岭居-萝岗）	广州开发区交通投资集团有限公司	黄埔区政府	起于地铁六号线香雪站，止于永和，线路长度约14.4公里，设车站19座(地面站)。	新开工	2018-2020	320000	土建施工、征地拆迁	70000	完成初步设计专家审查工作，并开始既有道路路灯、公交站台、管线迁改等市政设备迁移工作。	开始岭福车辆段、玉岩停车场征地拆迁、苗木迁移工作；开始对既有桥梁改造、下穿隧道开挖及香雪至市民广场段（试运行段）整体道床、轨道铺设以及四电工程施工。	开始岭头至贤江段、香雪至市民广场段基床和四电工程施工；开始桥梁上部工程施工。	完成岭头至贤江段、香雪至市民广场段轨道工程，并准备试验段调试工作。	陈志英	陈智勇	郑为中	徐春晨	沈群	范树鸿	郭华湘	李威	梁永	刘建	靳辉

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——轨道交通场站综合体建设工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	汉溪长隆站 车站上盖项目	广州地 铁集团	市发展改 革委	用地面积70936平 米，建筑面积 290135平方米。	新开工	2018-2021	657756	前期报批报建 、土建施工	657756	完成土地出让金缴纳 。	开展前期报建。	完成前期报建。	项目开工。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
2	官湖车辆段 上盖项目	广州地 铁集团	市发展改 革委	项目位于增城区， 计容面积88万平米 。	新开工	2018-2026	1355600	前期报批报建 、土建施工	1355600	完成土地出让金缴纳 。	开展前期报建。	完成前期报建。	项目开工。	陈志英	梁永	刘建	靳辉	丁建隆	何霖	王苹	覃梓盛	梁永	刘建	靳辉
3	庆盛交通枢 纽综合开发 项目	南沙开 发区产 业园区 开发办 公室	南沙区政 府	建设市政基础设施 工程、综合管廊、 水务及景观工程、 公共配套设施工程 、管线迁改等。	新开工	2018-2021	1600000	项目方案设计 、前期报批报 建、主体工程 施工	30000	一、前期工作 1. 确定整体投融资模 式和开发建设方案； 2. 开展咨询公司招标 工作； 3. 开展项目建设书、 节能评估报告、可行 性研究报告等的编制 工作。 二、征地拆迁 开展约200亩青苗和地 上附着物、20户房屋 征收补偿工作。	一、前期工作 1. 编制PPP初步实施方 案、EPC实施方案；编 制EPC合同、PPP项目合 同，并征求各部门意见 并修改完善。 2. 开展物有所值专家 评审工作； 3. 编制招标文件；编制 财政承受能力论证报告 。 二、征地拆迁 开展约300亩青苗和地 上附着物、30户房屋 征收补偿工作。	一、前期工作 进行公开招投标。 二、征地拆迁 开展约300亩土地、 300亩青苗和地附着 物、30户房屋征收补 偿工作。	一、前期工作 1. 开标、评标； 2. 签订PPP项目协议 书； 3. 合资成立项目公 司。 二、征地拆迁 开展约200亩土地、 200亩青苗和地附着 物、15户房屋征收 补偿工作。	陈志英	谢明	卢晓鹏	罗明	卢晓鹏	刘吉平	罗明	何锦权	梁永	林方明	高冬
4	金融城站综 合交通枢纽 项目	广州铁 投集团	市发展改 革委	规划总用地面积为 16730平方米，总建 筑面积约78395平 方米，其中地上建筑 面积28010平方 米，地下建筑面积 50385平方米。建设 内容包括城际与地 铁换乘综合交通枢 纽及通道、公交车 站、集散大厅、值 机大厅、公共服 务设施、500个非 营利性轨道交通 枢纽换乘公共停 车场、商业及相 关配套设施等。	新开工	2018-2021	139349	征地拆迁、土 建施工	35000	完成PPP实施方案和 PPP项目合同审批。	完成PPP项目社会资 本方和土地出让招 标，组建项目公 司；完成初步 设计和概算批复； 开工建设。	场地平整，开展临 时设施施工、基 坑施工。	继续开展基坑施 工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	张贻兵	李瑞雪	周博	梁永	刘建	田芳
5	棠溪站综合 交通枢纽一 体化工程	广州铁 投集团	市发展改 革委	建设内容包括：公 交场站、长途客 运站、出租车场、 社会停车场、旅 游大巴网约车士 车场、地下换乘 厅等工程，建筑 面积15.6万平方 米，以及站区 内外支路、进站 广场、进出匝道 等配套工程面 积约24万平方 米；地铁预留 工程建筑面积 约4.1万平方 米。	新开工	2018-2022	1383000	征地拆迁、土 建施工	160000	争取项目建议书批 复，编制可研报告 并上报。	1. 争取完成选址、用 地预审、节能审 查，可研批复； 2. 完成设计招 标，开始初步 设计工作； 3. 总平面、建设 用地规划许可 审批。	1. 建设工程规划 许可、环评审 批； 2. 初步设计审 查、开展施 工图设计； 3. 施工招 标。	1. 安全质量监督 登记、建筑工 程施工许可 等开工前各 项手续办 理； 2. 场地平整， 打桩等开 工。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	谭文	贺婷	焦长洲	梁永	刘建	田芳
6	镇龙站综合 交通枢纽一 体化工程	广州铁 投集团	市发展改 革委	总用地面积85388 平方米(含代征 村留用地8519 平方米)，总建 筑面积约19000 平方米。其中， 地上建筑面积 14500平方 米，地下建筑 面积4500平 方米。建设内 容包括公交站 场、出租车场、 社会停车场、 枢纽管理业 务用房、便民 服务设施、景 观环境工程、 公用配套工 程等设施。	新开工	2018-2019	47338	前期报批报建 、征地拆迁、 土建施工	10000	完成项目建议书批 复，开展可研招 标工作，开展 勘察设计的招 标工作。	完成用地预审、 规划选址批复， 完成项目节能 评估、可研批 复，完成项目 初步设计评 审，开展征地 拆迁工作。	完成施工图设计 、完 成施工图审 查，开展工 程监理、施 工、监 测、质量检 测招标，开 工建设。	1. 排水许可、排 污许可、占 道开挖许 可、安全质 量监督登 记等；2. 场 地平整，打 桩，基坑开 挖等。	陈志英	梁永	刘建	田芳	刘智成	杜洪涛	周鑫	向曾智	梁永	刘建	田芳

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——高速公路建设工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1	花都至东莞 高速公路	广州市 高速公路有 限公司	市交委	项目起点位于广州新白云国际机场南出口，终点在增城石滩镇东江附近接入珠三角环线高速（增莞深高速），全长65.18公里，全线采用设计速度100km/h、双向6车道的高速公路建设标准。	续建	2014-2019	1404121	征地拆迁、路基桥涵施工	220000	1. 累计完成3%路基工程、7%桥梁下部结构； 2. 力争完成100%的土地征收、42%的房屋拆迁。	1. 累计完成6%路基工程、20%桥梁下部结构，2%桥梁上部结构； 2. 力争完成100%的房屋拆迁。	1. 完成路面、交安机电房建等工程设计批复； 2. 累计完成10%路基工程、30%桥梁下部结构、7%桥梁上部结构。	累计完成18%路基工程、40%桥梁下部结构、15%桥梁上部结构。	马文田	沈颖	蔡铁隆	张然	何庆华	岳伟杰 关键	高小银	叶晓生	梁永	林方明	高冬
2	广州市新白云国际机场第二高速公路工程																							
2.1	广州市新白云国际机场第二高速公路工程（北段）	广州机场第二高速公路有限公司	市交委	路线总长22.107公里，其中主线长20.75公里，起点与机场高速公路北延线相接，经花都区、白云区，在机场规划区东南方向设置机场T3互通立交，终于太和镇夏良村；支线长1.36公里，起于机场T3互通立交处与主线分离，路线往北终于规划的T3航站楼。采用设计速度100km/h、双向8车道高速公路技术标准建设。	续建	2015-2019	897659	征地拆迁、土建施工	200000	1. 累计完成1%路基工程、2%桥梁下部结构、2%桥梁上部结构、2%隧道工程； 2. 完成整体用地报批上报至国土资源部。	1. 累计完成2%路基工程、5%桥梁下部结构、3%桥梁上部结构、3%隧道工程； 2. 力争完成花都区90%的交地，50%的房屋拆迁；完成白云区60%的交地，30%的房屋拆迁； 3. 完成国土资源部批复整体用地报批手续。	1. 累计完成3%路基工程、10%桥梁下部结构、5%桥梁上部结构、5%隧道工程； 2. 力争完成花都区100%的交地，100%的房屋拆迁。	1. 累计完成5%路基工程、15%桥梁下部结构、10%桥梁上部结构、8%隧道工程； 2. 力争完成白云区100%的交地，50%的房屋拆迁。	马文田	沈颖	蔡铁隆	张然	招国忠	郑洲 段智馨	邱彦	温一鸿	梁永	林方明	高冬
2.2	广州市新白云国际机场第二高速公路工程（南段）	广州机场第二高速公路有限公司	市交委	项目起点顺接机场第二高速北段工程终点，经白云、黄埔、天河区，终点与环城高速奥体立交预留主线桥对接。路线全长24.54公里，采用设计速度为100km/h，双向六车道高速公路技术标准建设。	续建	2017-2020	1120175	征地拆迁、土建施工	60000	1. 开展第一、二批土建工程临建工作； 2. 开展道路方案审查和控制规调整及公示手续、勘测定界前期工作。	1. 开展路基、桥梁工程施工； 2. 完成《建设用地规划许可证》和《土地勘测定界技术报告书》。	1. 开展路基、桥梁工程施工； 2. 争取完成白云、黄埔、天河区级用地报批组卷工作并上报市国规委。	1. 开展路基、桥梁工程施工； 2. 力争完成20%的交地； 3. 力争2018年底完成国土资源部批复整体用地报批手续。	马文田	沈颖	蔡铁隆	张然	招国忠	郑洲 段智馨	邱彦	温一鸿	梁永	林方明	高冬
3	广佛肇高速公路广州段	广州广佛肇高速公路有限公司	市交委	路线起点位于广州市华快三期终点，终点与佛山段连接，路线全长约4.5公里。主线全线均为桥梁，设朝阳枢纽立交和鸦岗简易立交。全线采用设计速度100km/h、双向6车道的高速公路建设标准。	续建	2016-2019	267902	征地拆迁、土建施工	60000	1. 累计完成10%桥梁下部结构； 2. 力争完成50%征拆工作。	1. 累计完成18%桥梁下部结构； 2. 力争完成80%征拆工作。	1. 累计完成30%桥梁下部结构、5%桥梁上部结构； 2. 力争完成90%征拆工作。	1. 累计完成40%桥梁下部结构、20%桥梁上部结构； 2. 力争完成100%征拆工作。	马文田	沈颖	蔡铁隆	张然	刘方刚	陈敬松 何立凯	周其勋	王东明	梁永	林方明	高冬

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶 段	建设起止年 限	总 投 资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
4	从化至黄埔 高速公路	广州市 高速公路有 限公司	市交委	项目北接大广高速公路，南连北二环高速公路，推荐方案全长约62.92公里，分两期建设。一期工程起于大广高速与佛清从高速相交的中和里互通北侧，终于北二环高速长平互通，长39.76公里；二期工程起于从化区温泉镇宣星村，终于黄洞互通，长23.16公里。	新开工	2018-2022	1416450	征地拆迁、土 建施工	50000	开展核准前工作，包括 用地预审等专项。	完成核准，初勘、初 测、初步设计。	完成先行工程施工图 设计，完成监理、检 测及先行工程施工的 招标工作。	开展先行工程施工； 开展整体用地报批。	马文田	沈颖	邹小江	黄杰敏	黄鹏	熊燕文	黄鹏	熊燕文	梁永	林方明	高冬
5	增城至天河 高速公路 （东部快 线）	广州市 交通投 资集团 （前 期）	市交委	起点位于增城区荔城镇与北三环相接，呈东西走向，路线经过增城、黄埔、天河等区，终点于黄埔区大观路口与机场二高相接。 本项目按六车道高速公路标准建设，其中增城段设计速度120 km/h，黄埔区段设计速度为100km/h，路线长38.3公里。	前期	2019-2022	1280000	设计、报批报 建	1000	工可编制。	申请工可评审、申请 各专项评估审查。	申请各专项评估审查 。	申请立项、初步勘察 及初步测量（在国家 允许省网高速公路占 用永久基本农田并明 确办理手续的前提 下）。	马文田	沈颖	邹小江	黄杰敏	何亚东	严宗雪	何亚东	钟炳熙	梁永	林方明	高冬

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——市政路桥建设工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止 年限	总投资	2018年具体工作内 容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作 内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门	具体经 办人
																负责人	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
一、第二CBD周边道路																								
1	临江大道东延线																							
1.1	临江大道东延线（一期）	市中心 区交通 项目办	市住建委	本项目位于天河区的东南部，西起车陂路，东至深涌路，全长约2.41千米，红线50米，双向6车道，规划为城市主干道，设计车速为60千米/小时。工程建设内容包括道路、桥梁、排水、电力隧道、照明、交通、绿化工程等。	竣工	2017-2018	38864	土建施工	9000	路基施工：排水施工；电力隧道施工；桥梁下部结构施工。	路基施工：排水施工；电力隧道、过涌顶管段施工；桥梁下部结构施工。	路基施工：排水施工；电力隧道、过涌顶管段施工；桥梁下部结构、上部结构施工。	路基施工：电力隧道施工；桥梁上部结构施工；附属工程施工。	马文田	齐怀恩	谢实海	郭晓峰	祖冠周	朱强	梁建光	董圣刚	梁永	林方明	贺芊
1.2	临江大道东延线（二期）	市中心 区交通 项目办	市住建委	本项目起于临江大道东延线（一期），即深涌以西汽车城，向东经深涌、九沙涌，止于现状鱼珠东路，全长约2.1公里，道路规划宽度为50米，设计速度50公里/小时，双向六车道，道路的设计等级为城市主干道。工程建设主要内容包括道路、桥梁、排水、电力隧道、交通、绿化、照明等工程。	续建	2017-2019	64577	土建施工	11500	平整场地；排水施工；路基防护施工。	平整场地、软基处理；排水工程施工；桥梁下部结构施工。	平整场地、软基处理；排水施工；电力隧道施工；桥梁下部结构施工。	电力隧道、路基施工；桥梁下部结构施工；钢箱梁制作。	马文田	齐怀恩	谢实海	郭晓峰	祖冠周	朱强	梁建光	董圣刚	梁永	林方明	贺芊
2	车陂路—新滘东路隧道工程（黄埔大道至新港东路）	市中心 区交通 项目办	市住建委	南起海珠区新港东路，北至天河区车陂路与黄埔大道交叉口，全长约2.07千米，为城市主干道，双向6车道，道路宽60米，设计车速为60千米/小时。	续建	2017-2021	208159	土建施工	31000	隧道支护桩施工；海珠端干坞地连墙施工、土方开挖施工；水中端临时航道疏浚及北岸基坑临江段基槽清淤。	隧道支护桩施工；海珠端干坞地连墙施工、土方开挖施工；水中端水下土石方开挖施工。	隧道支护桩、开挖施工；海珠端干坞地连墙施工、干坞开挖施工、基底处理。	基坑开挖，暗埋段隧道底板施工；水中端管基槽开挖施工。	马文田	齐怀恩	谢实海	郭晓峰	祖冠周	朱强	梁建光	尹威	梁永	林方明	贺芊
二、空港经济区周边道路																								
3	花都大道快速化改造（花山立交—花东立交）	花都区 交通局	市住建委、花都区 政府	建设城市快速路5.685公里，规划红线宽度60米。	竣工	2017-2018	188163	征地拆迁、土建施工	110000	桥梁桩基础、承台施工。	软基础处理工程、路基施工、桥梁下部结构施工。	路基施工、路面施工、桥梁下部结构、桥梁上部结构施工。	桥梁上部结构施工、路面施工、附属设施工程施工。	马文田	齐怀恩 姚汉钟	谢实海	龙海辉	吴劭	黄林星	赖学全	林培竹	梁永	林方明	贺芊
4	飞粤大道升级改造工程	广州空港委、 广东省机场管理集团有限公司	广州空港委	南起白云国际机场T2航站楼，北至花都大道，全长4公里，宽78米。其中，南段1.8公里位于白云国际机场红线范围内。	竣工	2017-2018	29999	土建施工	6000	竣工验收。				马文田	邓建清	徐颖	陈果	孙秀清 张克俭	冯志坚 杨西将	李光旭 冯兴学	王志波 卢芬	梁永	林方明	贺芊
5	机场北进场路（花都大道—山前旅游大道）	花都区 交通局	市住建委、花都区 政府	建设城市主干道约6.27公里，规划红线宽度60米。	续建	2017-2019	127068	征地拆迁、土建施工	80000	场地平整；桥梁桩基础、承台施工。	桥梁下部结构施工、软基础处理工程、路基施工	路基施工、路面施工、桥梁下部结构、桥梁上部结构施工。	桥梁上部结构施工、路面施工、附属设施工程施工。	马文田	齐怀恩 姚汉钟	谢实海	龙海辉	吴劭	黄林星	赖学全	农绍斯	梁永	林方明	贺芊

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
6	空港大道																							
6.1	空港大道（106国道-白云五线）	白云区住房和城乡建设局	市住建委、白云区政府	南接空港大道一期，主线双向6车道上跨106国道、均禾大道、新石路、规划白云四线，地面辅道平交，而后往北下地进入启动区范围，沿启动区东侧边界，北接白云五线。线路全长约3.9公里，规划红线60米，双向8车道。	续建	2017-2019	182773	征地拆迁、土建施工	30000	征地拆迁；桥梁桩基施工。	征地拆迁；桥梁桩基、下部结构施工；排水施工。	桥梁下部结构施工、排水施工；路面施工。	桥梁上部结构、辅道排水及路面施工。	马文田	齐怀恩 蔡 胜	谢实海 陈恒	谢碧华 陈狄浩	陈恒	许文灏	余天翔 吴长胜	丘卓鑫 陈狄浩	梁永	林方明	贺芊
6.2	空港大道（白云五线-机场）	白云区住房和城乡建设局	市住建委、白云区政府	南接白云五线和空港大道二期（G106国道-白云五线），往北延伸至迎宾大道东延线，全长约9.9公里，城市主干路，设计速度控制为60千米/小时，规划红线60米，双向八车道。	前期	2019-2021	370015	前期报批报建	5000	完成项目建议书初审，报市发改委评审，完成项目控规修正编制工作。	完成项目建议书审批，控规修正审批、选址意见书、用地预审办理，可行性研究报告编制等工作。	完成勘察设计招标、可行性研究报告审批、初步设计等工作。	完成建设用地规划许可证、初步设计评审、施工图审查等工作，开展财政概预算评审、征地拆迁等工作，争取年内开工。	马文田	齐怀恩 蔡 胜	罗迎 陈恒	钟洲 佐洪桦	陈恒	李硕铭	余天翔	庄伟君 佐洪桦	梁永	林方明	贺芊
7	花都大道（机场北进场路口至红棉大道段）扩建改造工程	花都区交通运输局	花都区政府	全长12.45公里，宽度为60米，起于机场高速北延线花山立交，终点与红棉大道相接，规划为城市快速路，双向八车道。	续建	2015-2019	222237	土建施工	50000	场地平整、路基排水、桥梁桩基承台、隧道支护结构、通讯光缆施工。	软基处理、路基排水、桥梁承台及预制梁、隧道侧墙底板及支护结构、电力管沟施工。	路基、桥梁墩柱及梁、隧道侧墙底板、给排水施工。	路面、桥梁墩柱现浇梁、隧道顶板、交安设施施工。	马文田	姚汉钟	吴劭	骆思颖	吴劭	董剑飞	殷建勇	殷建勇	梁永	林方明	贺芊
8	红棉大道工程	市中心区交通项目办、花都区交通局	花都区政府	本项目南起于西二环和顺立交，北至山前旅游大道，全长18.6公里，南段8.13公里为城市快速路，北段10.5公里为城市主干道，双向8车道，红线宽度50-60米，设计时速60公里/小时。	新开工	2018-2020	297902	土建施工	60000	南段：开展桥梁及道路施工；北段：规划选址。	南段：开展桥梁及道路施工；北段：建设工程规划许可。	南段：开展桥梁、道路、交通及绿化施工；北段：建设用地规划许可。	南段：开展道路、交通及绿化施工；北段：完成施工招标，施工进场。	马文田	姚汉钟	吴劭	骆思颖	吴劭	董剑飞	南段：赖学全 北段：郭玉柱	黄帝银 吴啟明	梁永	林方明	贺芊
9	广州北站至广州白云国际机场快速通道	花都区交通运输局	花都区政府	雅瑶路长约8公里，宽度为50-60米；新街大道北段长约1.2公里，规划红线宽度为40米。	新开工	2018-2020	355348	土建施工	60000	广花一级公路以东：桥隧及管线施工；广花一级公路以西：修建性详细规划审查。	广花一级公路以东：桥隧及交通工程施工；广花一级公路以西：修建性详细规划审查。	广花一级公路以东：交通工程、绿化工程及照明工程施工；广花一级公路以西：规划选址。	广花一级公路以东：交通工程、配套附属工程施工；广花一级公路以西：完成施工招标，施工进场。	马文田	姚汉钟	吴劭	骆思颖	吴劭	董剑飞	东段：赖学全 西段：郭玉柱	李颖 吴啟明	梁永	林方明	贺芊
三、大田集装箱中心站周边道路																								
10	白云五线（机场高速-106国道）	白云区住房和城乡建设局	市住建委、白云区政府	西起机场高速，东至106国道，长3.7公里，宽60米。	续建	2017-2019	154557	征地拆迁、土建施工	5000	征地拆迁；隧道支护结构施工、桥梁桩基施工；电力隧道、排水施工。	征地拆迁；隧道支护、开挖，桥梁桩基基础，电力隧道、排水施工。	征地拆迁；隧道施工、桥面施工，电力隧道、排水、路面施工；桩基施工。	征地拆迁；隧道施工，桥面施工；路面施工，箱涵施工；桩基施工、桥墩、预制框架桥梁施工。	马文田	齐怀恩 蔡 胜	谢实海 陈恒	谢碧华 陈狄浩	陈恒	许文灏	余天翔 吴长胜	彭梓良 陈狄浩	梁永	林方明	贺芊

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止 年限	总投资	2018年具体工作内 容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人			市发展改革委负责人			
								具体工作 内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门	具体经 办人
																负责人	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
11	槎神大道 （鸦岗大道- 雅神路）	白云区 住房和 建设局	市住建委 、白云区 政府	南起白云区鸦岗大道、北至雅神大道，全长约14.237公里，规划宽度60米（其中规划一路至镇中路约2.48公里，规划宽度为50米），城市主干道，兴南路以南为双向10车道，兴南路以北为双向8车道。	前期	2019-2022	623088	前期报批 报建、征 地拆迁	50	完成项目建议书初 审，报市发改委评 审，开展控规修正 编制工作。	跟进项目建议书批 复，跟进控规修正 工作。	完成项目建议书审 批，完成控规修正 审批，开展可行性 研究报告编制等 工作。	完成可行性研究 报告审批。	马文田	齐怀恩 蔡 胜	罗迎 陈恒	钟洲 佐洪铎	陈恒	李硕铭	余天翔	庄伟君 佐洪铎	梁永	林方明	贺芊
四、其他道路																								
12	从化大道工 程（一期）	从化区 住房和 建设局	市住建委 、从化区 政府	从化大道是南北走向的城市主干道，北起环城北路，南至S355线，全长约4592米，道路宽度60米。	续建	2017-2019	233000	征地拆迁 、土建施 工	120000	隧道支护结构、软基 处理施工；天桥桩基 及下部结构施工；道 路及配套工程施工。	隧道开挖施工；天 桥上部结构施工；道 路及配套工程施工。	隧道开挖、附属结构 施工；天桥附属结构 施工；道路及配套工 程施工。	隧道开挖、附属结构 施工；道路及配套工 程施工。	马文田	齐怀恩 迟 军	谢实海 颜仲冬	龙海辉 徐嘉庆	梁艺威	江俊崧	庞升阳	叶胜杰	梁永	林方明	贺芊
13	城市快捷路 二期（荔湾 段）	荔湾区 住房和 建设局	荔湾区政 府、市住 建委	南连环翠北路，北 接如意坊放射线系 统工程二期，长约 1.55公里，宽60米。	新开工	2018-2022	124000	前期报批 报建、土 建施工	7000	完成项目建议书初 审，报市发改委审 批。	取得市发改委项目 建议书批复，同步 开展项目可行性研 究报告编制工作， 并报市住建委、 市发改委审批， 完成初步勘察工 作。同时开展规划 审批，选址意见书 、用地预审办理等 工作。	取得市发改委项目 可行性研究报告 批复。同步开展 初步设计及 评审、修编概算、 施工图设计、施 工图审查等工作， 开展财政概预 算评审等工作。	概算批复，同步 开展施工招 标、征地拆 迁等工作。	马文田	刘晨辉 齐怀恩	游志红 罗迎	张晓璇 胡益良	游志红	黎向慈	张晓璇	邱彦	梁永	林方明	贺芊
14	白云一线 （增槎路— 机场路）节 点改造工程	白云区 住房和 建设局	白云区政府 、市住建委	本次节点改造的方 案设计主要涉及到 白云一线与西槎路 、白云一线与三元 里大道、白云一线 与云霄路、白云一 线连接白云大道南 节点的改造。	前期	2019-2021	44614	前期报批 报建	5000	完成项目建议书初 审，报市发改委评 审，开展控规修正 编制工作。	跟进项目建议书批 复，跟进控规修正 工作。	完成项目建议书审 批，完成控规修正 审批，开展可行性 研究报告编制等 工作。	完成可行性研究 报告审批。	马文田	蔡 胜 齐怀恩	陈恒 罗迎	佐洪铎 钟洲	陈恒	李硕铭	余天翔	佐洪铎 庄伟君	梁永	林方明	贺芊

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——能源建设工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系的 市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门	具体经	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门	具体经	分管负 责人	牵头部门	具体经
																负责人	办人			负责人	办人		负责人	办人
一、电网项目																								
1	广州电网工程	广州供电局有限公司	市住建委	建设蓄增线出线双改单工程、昆柳龙直流500千伏配套交流工程、广州番禺楚庭（穗西）输变电、沙角电厂至广南双回线解口入狮洋站线路工程等500千伏电网工程，科城站第三台主变扩建工程、庙岭站第三台主变扩建工程等220千伏电网工程，110千伏及以下其他电网工程等项目。	续建	2016-2020	3739000	征地拆迁、电网建设改造	770000	完成110千伏、220千伏、500千伏变电站及线路土建施工、设备安装及启动验收、投产工作。投资完成年度计划10%。	完成110千伏、220千伏、500千伏变电站及线路土建施工、设备安装及启动验收、投产工作。投资完成年度计划35%。	完成110千伏、220千伏、500千伏变电站及线路土建施工、设备安装及启动验收、投产工作。投资完成年度计划65%。	完成110千伏、220千伏、500千伏变电站及线路土建施工、设备安装及启动验收、投产工作。投资完成年度计划100%。	马文田	黄成军	杨清谦	陈中豪	胡帆	刘育权	陆国俊	刘福来	周青峰	彭柳青	王晋伟
二、天然气热电联产和分布式能源项目																								
2	黄埔电厂天然气热电联产工程	广东粤华发电有限责任公司	黄埔区政府	建设2×390MW级燃气-蒸汽联合循环热电联产机组和配套供热管道工程。	续建	2014-2019	345530	土建施工、设备安装	50000	综合楼结构（第三层）完成；#2汽机就位开始。	综合楼（集控楼）交付安装；厂用受电；循环水开始通水。	#1机组首次点火、冲管完成、整套启动调试开始、并网带负荷调试、可靠性运行完成，投入商业运行。	#2机组首次点火、冲管完成、整套启动调试开始、并网带负荷调试、可靠性运行完成，投入商业运行。	陈志英	黄建强	郑勇	李肃松	杨新力	冯伟忠	周轶炜	周影彤	周青峰	彭柳青	王晋伟
3	华电广州增城燃气冷热电三联供工程	华电福新广州能源有限公司	增城区政府	总建筑面积5万平方米，新建2x600MW级燃气蒸汽联合循环供热机组，包括主厂房、净水区、GIS、集控楼、办公楼、倒班宿舍等；外围包括取水工程、送出工程、热网工程等。	续建	2017-2019	436243	土建施工、设备采购	90000	试桩施工，完成试桩报告；签订主机设备合同；监理招标、热网勘察设计招标；初步设计。	桩基施工；主体施工单位定标，取得施工许可证；施工图开始交付；主厂房基础开挖、主厂房第一罐砼（正式开工）；辅机招标。	主厂房基础施工。	主厂房基础出正负零；余热锅炉钢架吊装。	陈志英	赵国生	何伟潮	陈晓丽	谢立国	谢立国	赵节坚王力	赵节坚王力	周青峰	彭柳青	王晋伟
4	广东粤电花都天然气热电联产工程	广东粤电花都天然气热电有限公司	花都区政府	建设2×400MW级燃气-蒸汽热电联产项目。	新开工	2018-2020	359316	前期工作、土建施工	10000	主体工程用地规划条件，用地批准书报审。配套热网工程初步设计获批，规划许可报批。	主体工程修详规、初步设计、规划许可报审。配套热网工程施工许可报批。	主体工程施工许可报批，桩基开工。	主体工程桩基础施工。配套热网工程开始施工。	陈志英	罗干政	何强	袁惠萍	周鹏	李勇	朱凯	林文宣	周青峰	彭柳青	王晋伟
三、天然气利用和保障项目																								
5	广州市天然气利用工程四期工程	广州燃气集团有限公司	市发展改革委、市城管委	建设高压（次高压）管线及附属设施。其中高压、次高压管道约183公里，中压管网800公里、新建及改造现有门站3座、新建及改造调压站13座。	续建	2015-2020	696690	管线施工	60000	完成借地5公里，管道施工3公里。	完成借地10公里，管道施工5公里。	完成借地10公里，管道施工12公里。	完成借地5公里，管道施工10公里。	陈志英	周青峰	彭柳青	龚树荣	乔武康	辛瑞坤	温浩胜	黄宝定	周青峰	彭柳青	龚树荣
6	广州LNG应急调峰气源站项目	广州燃气集团有限公司	市发展改革委、市城管委	首期建设两座16万立方米LNG储罐（远期预留两座16万立方米LNG储罐），建造一座可靠泊14.7万立方米LNG船舶的专用码头及相应配套设施与外输高压管线。	新开工	2018-2020	517000	前期报批报建、土建施工	100000	完成与备选站址业主的场地资源收购前期工作（场地出让协议的签订、场地交割等）。	1. 进行可研报告及各项核准前置专题报告编制、修改及评审工作；2. 启动项目核准报告前期相关工作。	1. 完成可研报告及各项核准前置专题报告编制、修改及评审工作；2. 完成项目核准工作；3. 启动开工建设“三通一平”相关工作的准备（EPC招标等）。	启动项目“三通一平”等开工建设。	陈志英	周青峰	彭柳青	龚树荣	乔武康	刘静波	胡立军	黎明煜	周青峰	彭柳青	龚树荣

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——现代产业工程

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人			
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名	
一、新一代信息技术项目																									
1	琶洲互联网集聚区项目																								
1.1	阿里巴巴华南运营中心	传富（广州）信息科技有限公司	海珠区政府	占地面积1.17万平方米，建筑面积10.49万平方米，规划建设集团华南营运中心和总部办公大楼。	续建	2016-2020	330000	主体结构施工	18000	南北塔楼施工至正负零。	主体结构施工。	北楼封顶，南楼主体施工至10层。	南楼主体施工至20层以上。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	范中飞	赵伟	杜毅	郭志豪	章旺平	孙勇	李世伟	
1.2	复星南方总部	广州市星健星粤房地产有限公司、广州市星健星穗房地产有限公司	海珠区政府	占地面积2.21万平方米，建筑面积21.95万平方米，规划建设集团南方总部大楼。	续建	2016-2020	630000	主体结构施工	28000	主体施工至5层。	主体施工至12层。	主体施工至22层。	南地块至30层以上，完成砌体至20层。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	黄岱午	黄岱午	张帅	廖邦岸	章旺平	孙勇	李世伟	
1.3	广州国美信息科技有限公司中心	广州国美信息科技有限公司	海珠区政府	占地面积1.03万平方米，建筑面积12万平方米，规划建设集团第二总部大厦。	续建	2016-2020	285000	主体结构施工	10000	基坑出土完成100%，进行桩基础及底板施工。	地下结构完成至负2层。	地下结构完成至正负零，侧壁防水完成100%。	开始进行地上主体结构施工。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	吴文周	张英	杨志超	李攀	章旺平	孙勇	李世伟	
1.4	环球电商城	广州黄龙信息科技有限公司	海珠区政府	占地面积4269平方米，建筑面积7.31万平方米，规划建设集团总部大楼。	续建	2016-2020	150000	主体结构施工	12000	主体结构完成至9层。	主体结构施工至15层。	主体结构施工至24层，地下二次结构施工。	主体结构施工至32层，地下二次结构施工。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	关永基	张越勇	倪燕超	肖婷	章旺平	孙勇	李世伟	
1.5	腾讯广州总部大楼	广州市腾讯计算机系统有限公司	海珠区政府	占地面积1.5万平方米，建筑面积17.04万平方米，规划建设集团总部大楼，打造腾讯移动互联网创新产业基地。	续建	2016-2020	330000	基坑支护施工	8000	进行连续墙施工。	完成连续墙施工，进行第一道支撑施工。	完成负一层土方开挖，进行第二道支撑工程。	完成负二层土方开挖，进行第三道支撑施工。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	刘富勇	龚伟岸	周国标	饶碧军	章旺平	孙勇	李世伟	
1.6	唯品会公司总部大厦	广州唯品会数据科技有限公司	海珠区政府	项目占地面积1.36万平方米，建筑面积15万平方米，规划建设集团总部大楼。	续建	2016-2019	410000	主体结构施工	30000	南塔主体施工至5层，西塔施工至3层。	南塔主体施工至12层，西塔施工至8层。	南塔主体施工至20层，西塔施工至14层。	南塔主体施工至30层，西塔施工至22层。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	赵磊光	赵磊光	肖登东	肖登东	章旺平	孙勇	李世伟	
1.7	广东小米互联网产业园	广东小米科技有限责任公司	海珠区政府	占地面积1.2万平方米，建筑面积14.5万平方米，规划建设集团华南总部大楼。	续建	2016-2020	210000	主体结构施工	12000	进行基础施工。	进行地下结构施工。	完成正负零施工。	地上主体施工至第6层。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	焦春红	廖凤洲	廖凤洲	毛昭钰李露	章旺平	孙勇	李世伟	
1.8	欢聚大厦	广州欢聚电子商务有限公司	海珠区政府	占地面积9958平方米，建筑面积14.3万平方米，规划建设集团总部大楼。	续建	2016-2020	238000	基坑支护施工	8000	完成导墙施工，进行格构柱及连续墙施工。	格构柱、连续墙施工完成50%，进行支撑梁施工，土方外运完成30%。	土方外运完成75%。	土方外运完成100%。进行桩基础施工。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	叶海榕	汪翰翔	严浩	严浩	章旺平	孙勇	李世伟	
1.9	粤科科技金融大厦	广东粤科大厦开发有限公司	海珠区政府	占地面积4432平方米，建筑面积5.4万平方米，规划建设集团总部大厦。	续建	2017-2020	102143	基坑支护施工、地下结构施工	8000	基坑支护及土方开挖。	进行桩基础施工。	地下结构完成50%。	地下结构完成100%。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	张后仁	黄伟坚	罗景峰	蔡燕仪	章旺平	孙勇	李世伟	

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
1.10	粤传媒大厦	广东广州日报传媒股份有限公司	海珠区政府	占地面积4432平方米，建筑面积5.81万平方米，规划建设集团办公大楼。	续建	2017-2020	177257	基坑支护施工	8000	完成土方清表。	完成连续墙施工。	土方外运完成50%。	完成基坑土方清运，完成第三道支撑及开展桩基础施工准备。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	钟华强	黎小平	陈嘉祥	谭毅刚	章旺平	孙勇	李世伟
1.11	科大讯飞人工智能大厦	广州科音信息科技有限公司	海珠区政府	占地面积4518平方米，建筑面积3.3万平方米，规划建设集团华南总部大厦。	续建	2017-2020	100000	基坑支护施工	4500	开挖第一层土方。	完成土方开挖50%。	进行桩基础施工。	地下室负三层施工。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	杜兰	徐飞	许翰楠	许翰楠	章旺平	孙勇	李世伟
1.12	康美药业华南总部	康美健康产业投资有限公司	海珠区政府	占地面积4518平方米，建筑面积5.78万平方米，规划建设集团华南总部。	续建	2017-2020	162500	基坑支护工程	8000	基坑支护工程完成60%。	基坑支护工程完成100%。	完成出土100%；地下室结构工程完成10%。	地下室结构工程完成50%。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	陈帅	陈帅	陈帅	陈琰铮	章旺平	孙勇	李世伟
1.13	广州鹏润云端	国美控股集团广州有限公司、广州市鹏康房地产开发有限公司	海珠区政府	占地面积9380平方米，建筑面积8.16万平方米，规划建设集团第二总部大楼。	续建	2017-2021	220000	基坑支护工程	15000	办理《建设工程规划许可证》；完成第三道内支撑以上土方挖运，第三道内支撑完成30%。	完成基坑出土。	办理《建筑工程施工许可证》，完成基础施工。	完成负四层的塔楼区域结构。	陈志英	罗光华	陈伟锋	陈艳	陈焕智	刘峪芊	曾炜	姚荣	章旺平	孙勇	李世伟
2	工业和信息化部电子第五研究所增城总部新区项目	工业和信息化部电子第五研究所	增城区政府	总建筑面积60.81万平方米，在整合电子五所现有业务的基础上，建设战略性新兴产业共性技术研究院等12个二级机构，同时建设相应的配套设施。	续建	2014-2019	279600	主体工程施工	40000	工作区继续进行第二批项目的主体施工。配套区继续开展装修施工和主体施工。	工作区继续进行第二批项目的主体施工。配套区继续开展装修施工和主体施工。	工作区继续进行第二批项目的主体施工。配套区继续开展装修施工和主体施工。	工作区完成第一批项目结算审计、验收；继续进行第二批项目主体施工。配套区继续开展装修施工和主体施工。	陈志英	赵国生	杨颖惠	李鹏飞	胡湘洪	胡湘洪	李敏	杨洋	谭虹	马奎	王世华
3	10.5代TFT-LCD显示器生产线项目	超视堺国际科技（广州）有限公司	增城区政府	占地面积2156亩，总建筑面积1794905平方米，建设10.5代液晶显示器及全产业链生态链生产和销售，重点发展工业大数据应用、超高清8K电视、面板自动化（工业机器人）研发等，规划建设41栋单体建筑。	续建	2017-2019	6100000	主体工程施工、设备采购	2400000	主体结构施工。	主体结构施工，设备采购。	主体结构施工，首批设备进口。	主体结构施工，第二批设备进口、部分设备安装调试。	陈志英	邹卫东	陈志宏	梁越	罗政浩	何信昇	李青耘	高山	朱文健	余伟	李淑臻
4	网易总部	广州博冠信息科技有限公司	天河区政府	总占地面积36891平方米，总建筑面积53735平方米，建设网易游戏中国总部所在地和核心研发基地。	续建	2016-2019	50000	主体工程施工	6000	主体施工。	主体施工。	主体工程封顶。	装饰装修。	陈志英	邹彦庭	林伟斌	尹光华	翁建强	翁建强	宓佳维	黄建丰	谭虹	马奎	王世华
5	中国移动南方基地二期	中国移动通信集团广东有限公司	天河区政府	主要建设产业聚集中心、互联网公司、研发中心等，占地面积10万平方米，建筑面积36万平方米。	续建	2016-2019	294838	主体工程施工	6800	土方开挖；地下室垫层施工。	土方开挖及外运；负二层地下室垫层、底板及墙柱施工。	地下室垫层施工；负一层楼板施工。	地下室垫层施工；地下室负一层施工；首层楼板施工。	陈志英	邹彦庭	林伟斌	尹光华	林湧双	林湧双	冯海	李奇	谭虹	马奎	王世华
6	粤芯半导体项目	广州粤芯半导体技术有限公司	黄埔区政府	项目总用地面积约14万平方米，主要建设12英寸芯片研发、设计和生产基地，总建筑面积约15万平方米。	新开工	2018-2019	380000	土建施工、设备采购	50000	开始桩基施工。	FAB和CUB土建主体结构施工。	FAB和CUB土建主体结构施工。	FAB和CUB土建主体结构封顶，开始洁净室施工。	陈志英	洪谦	邵静波	李建波	黄铠生	李海明	张志刚	杨樱	谭虹	马奎	王世华
7	乐金显示OLED项目	乐金显示光电科技（中国）有限公司	黄埔区政府	建设8.5代OLED面板生产基地，生产220cm*250cm面板。	新开工	2018-2025	4600000	土建施工、设备采购	1000000	主体工程完成35%。	主体工程建设完成；洁净室工程完成80%。	动力车间、污水处理厂、供水、供电投入使用。	安装主要生产设备。	陈志英	黄建强	郑勇	陈云锋	印裕盛	印裕盛	闵东植	姜成丽	谭虹	马奎	王世华

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
二、人工智能项目																								
8	立白综合科技园区	广州立白企业集团有限公司	荔湾区政府	建筑面积514806平方米，拟打造成人工智能、新一代信息技术构成的以研发科技驱动的新兴综合科技园区。	续建	2017-2020	150000	主体工程施工	20000	基坑开挖完成30%。	基坑开挖完成60%。	基坑开挖完成90%。	地下基础完成100%。	陈志英	安建国	朱志伟	刘再华	胡琳铨	高灿兴	黄玲	谢裕妹	谭虹	马奎	王世华
9	思科（广州）智慧城	思科（中国）创新科技有限公司、广州碧科智城开发建设有限公司	番禺区政府	总规划用地面积约350公顷。项目围绕“研发-智核”，“商业-商核”，“居住-居核”三核一体的建设思路，建设以“中国智造”为核心的智慧产业园区，在区域内形成“产、学、研、商、居”为一体的生态体系，拟建设成为思科在美国以外最大的IoE（万物互联）创新业务总部和智能制造云中心平台。	续建	2017-2020	4500000	主体工程施工	360000	一期一标基坑土方施工。	一期一标桩基施工。	一期一标地下室施工；一期二标桩基施工；二期一标基坑、土方施工。	一期一标主体施工；一期二标地下室施工；二期一标桩基施工。	王东	吴惠垣	吴郎	冯咏针	黄烁	黄烁	黄烁	刘金金	谭虹	马奎	王世华
10	瑞松科技智能生产基地	广州瑞松智能科技股份有限公司	黄埔区政府	总占地面积100亩，总建筑面积72732平方米，建设瑞松科技总部、机器人、智能技术、高端智能装备及3D打印研发生产基地。	续建	2017-2019	26900	主体工程施工	8000	B、C栋主体结构封顶；D、F栋主体结构封顶。	E、G、H栋主体结构封顶；E、F、H栋装饰装修及机电工程完工；	B、C、D、G栋装饰装修、幕墙及机电工程完工。	开展部分验收。	陈志英	黄建强	郑勇	陈云锋	孙圣杰	孙圣杰	陈任意	吴卫军	朱文健	余伟	李淑臻
11	巨轮机器人与智能制造产业化基地	巨轮（广州）智能技术研究院有限公司	黄埔区政府	用地面积1.5万平方米，建筑面积4.4万平方米，总高度80米。一至二层裙房主要为大车间，以上塔楼主要为轻型车间。设计年产500套工业机器人，80套自动化生产线成套设备。	续建	2017-2019	50000	地下结构和主体结构施工	10000	基坑支护、桩基工程完成。完成底板40%。	地下室工程完成。主体结构施工至5层。	主体封顶，进入砌体工程。	完成砌体工程，进入外墙施工、水电设备安装和室内装修。	陈志英	黄建强	郑勇	陈云锋	郑栩翔	郑栩翔	洪总	黄畅	朱文健	余伟	李淑臻
12	自动驾驶载人飞行器产业化园区总部项目	亿航智能设备（广州）有限公司	黄埔区政府	建设亿航全球研发、运营、结算的总部基地。	续建	2017-2019	80000	前期报批报建、土建施工	5000	完成施工围蔽。完成修详规方案定稿；完成土地证办理工作。	完成修详规方案、环评、工程规划许可、初步设计审查等工作。	完成施工图审查、施工招标和施工许可申请工作。	完成地下桩基与基础分部工程施工。	陈志英	黄建强	郑勇	李肃松	于凤田	于凤田	赵德麟丁尔卓	钟好	朱文健	余伟	李淑臻
三、生物医药与健康医疗项目																								
13	广州白云山何济公制药厂易地改造（一期）项目	广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂	市国资委、白云区政府	建设制剂大楼1幢、油膏剂大楼1幢、污水处理站1幢、门房1幢，总建筑面积25427.6平方米。	续建	2016-2019	29700	主体施工、装饰装修、设备采购	5000	基础开挖、地下基础。	基础施工、基础回填、主体施工至二层楼板。	结构主体封顶。	砌体、抹灰装饰装修。	陈志英	张道泉潘志军	陈杰威严明昆	肖利庆郭丽君	杨燕忠	曾亚仑	马陈誉	陈珊丽	谭虹	马奎	王翀
14	百济神州生物产业园	百济神州生物科技有限公司	黄埔区政府	占地10万平方米，建设百济神州单克隆抗体类生物药产业基地。使用GE的KuBio模块化原液生产厂房和设备，建设制剂车间、研发大楼、QC实验室、公用系统车间、仓库、废水处理、办公楼等。	续建	2017-2025	230000	土建施工、设备安装	30000	完成场内土方、临时道路、各主要建筑物承台地梁及挡土墙建设；完成机电公开招标。	动力中心封顶；完成KUBio生产车间的地基础工作。	研发质检楼、办公楼、灌装车间封顶；KUBio生产车间进场安装。	KUBio生产车间安装结束并开始调试。	陈志英	黄建强	郑勇	李肃松	欧雷强	欧雷强	李康	尚立斌刘丹	谭虹	马奎	王翀

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人 市发展改革委负责人							
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名	
15	中山大学肿瘤防治中心知识城院区	中山大学肿瘤防治中心	黄埔区政府	规划用地面积约4.97万平方，建设一所集医疗、科研、教学于一体的肿瘤专科医院，其中一期建筑面积104828平方米，规划床位数500床。	续建	2016-2020	89420	主体工程施工、部分装修工程施工	20000	完成地下结构与人防工程，地上主体结构完成至6层。	主体结构封顶，精装修工程启动。	幕墙、精装修、机电安装工程完成50%。	幕墙施工完成，精装修、机电安装工程完成至80%。	陈志英	黄建强	郑勇	李肃松	曾益新	曾益新	何韵张亚奇	王垚	谭虹	马奎	王翀	
16	广东中创医疗器械与生物科技产业园	广东医谷产业园投资管理股份有限公司	南沙区政府	占地面积46152平方米，总建筑面积约200000平方米，建设以医疗器械、生物科技产品生产为核心，以注册认证、仓储物流等功能于一体的现代产业园区。	续建	2016-2019	55000	土建施工、机电安装	8000	完成二期工程桩基础施工。	完成二期主体工程10%。	完成二期主体工程25%。	完成二期主体工程50%。	陈志英	谢明	宫尚云	沈小华	谢嘉生	王晓明	江阳扬	江阳扬	谭虹	马奎	王翀	
17	广州白云山明兴制药有限公司易地改造项目（一期）	广州白云山明兴制药有限公司	市国资委、白云区政府	建筑面积约53000平方米，建设液体制剂综合车间、硝酸甘油车间、前处理提取车间、动力中心、危险品仓、酒精罐区等。	新开工	2018-2020	34000	主体工程施工、设备采购	4500	工程量清单编制、施工招标、工程检测单位招标。	办理施工许可证、场地平整、打桩、基坑开挖。	打桩、基坑开挖、地下基础。	地下基础、主体施工、设备采购。	陈志英	张道泉潘志军	陈杰威严明昆	肖利庆郭丽君	何国熙	黄晓丹	董建华	杜智杰	谭虹	马奎	王翀	
18	广药生物医药城白云基地物流项目（一期）	广州医药有限公司	市国资委、白云区政府	规划用地面积70239平方米，总建筑面积约50740平方米，建设高自动化、智能化医药物流拆零分拨中心。	新开工	2018-2020	50340	土建施工、设备采购	5000	开展土建总承包招标，挡土墙施工。	完成土建总承包招标，领取施工许可证；开始场地平整、打桩、基坑开挖、地下基础施工。	“物流仓库一”主体工程及附属设施施工，完成基础施工。	争取“物流仓库一”主体工程封顶；设备开始进场。	陈志英	张道泉潘志军	陈杰威严明昆	肖利庆郭丽君	陈光焰	罗会怡	邓健辉	黄栋明	周青峰	尹志新	刘芸贞	
19	GE生物科技园首期项目—GE中试平台	广州高新区投资集团	黄埔区政府	选址位于规划中的中新广州知识城3.4平方公里生物医药价值创新园内，中试平台用地17000平方米。	新开工	2018-2019	89597	项目设计、规划报建、土建施工	20000	完成环评、建设用地规划许可、施工招标。	办理修建性详细规划审查、建设工程规划许可、建筑工程施工许可。完成场地平整。	完成桩基础施工。	完成基坑开挖。	陈志英	洪谦	邵静波	郭川舟	郭恩民	刘芳	曾志荣	谢翔宇	谭虹	马奎	王翀	
20	罗特生物医药产业基地	广东罗特药业股份有限公司	从化区政府	占地面积27997平方米，建筑面积26181平方米，主要建设研发质检大楼、综合生产厂房等设施。	新开工	2018-2019	20000	前期工作、土建施工	3000	场地平整、桩基础施工。	基坑开挖、地下基础施工。	主体结构施工。	主体结构施工、装饰装修。	陈志英	毛松柏	邹立新	李锦生	罗楚波	罗楚波	罗楚波	许英伟	谭虹	马奎	王翀	

四、重大先进制造业项目

21	广汽智能网联项目																							
21.1	广州汽车集团股份有限公司自主品牌乘用车新增20万辆/年（新能源汽车）产能扩建项目	广州汽车集团股份有限公司	市国资委、番禺区政府	占地面积约46.9万平方米，建筑面积约23.6万平方米。建设内容包括冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装联合车间（含总装车间、生准车间）、试制车间及电池车间等，建成后产能达到20万辆/年。	续建	2017-2021	409430	土建施工、设备购置	170000	冲、焊、涂、总四大车间主体结构完成，部分厂房封顶；一期生产线设备进入机加阶段。	冲、焊、涂、总四大车间主封顶完成，进入机电安装阶段；一期生产线设备完成厂家安装调试，发货进场。	冲、焊、涂、总四大车间整体交付，公用动力接通；一期生产线安装完成，进入调试阶段。	首款车型PT0试制完成，一期生产线线体节拍调试完成，12.30整线交付。	陈志英	张道泉	陈杰威	肖利庆	古惠南	郑纯麒	刘志辉	王永松	朱文健	余伟	易再亮
21.2	广汽乘用车动力总成工厂发动机一期项目	广州汽车集团股份有限公司	市国资委、番禺区政府	新建厂房，新增发动机20万台/年产能，包括装配、缸体、缸盖、曲轴、连杆和凸轮轴加工。	前期	2019-2020	128750	前期报批报建	40000	集团内可研审批。	项目报批和设备规格准备。	土地购买，设备招标。	厂房设计和招标、设备合同。	陈志英	张道泉	陈杰威	肖利庆	郁俊	黄永生	唐新和	郑新峰	朱文健	余伟	易再亮

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
21.3	广汽智联新能源汽车产业园创客服务区	广州汽车集团股份有限公司	市国资委、番禺区政府	总占地约398亩，建筑面积79.6万平方米。围绕智联新能源汽车，打造国内领先的智联新能源汽车科技创新平台，创新服务公共平台和创新人才聚集基地。	前期	2019-2025	480000	取得首期建设用地	20000	1. 成立项目公司可研报告编制； 2. 内部流程审批； 3. 成立项目公司。	1. 项目可研报告编制及审批； 2. 土地竞拍准备工作； 3. 开展初步设计工作。	1. 取得土地； 2. 场地平整； 3. 地质勘察； 4. 规划及专项报批。	1. 工程招标； 2. 工程报批； 3. 施工许可； 4. 基坑支护工程。	陈志英	张道泉	陈杰威	肖利庆	吴大庆	梁云龙	黄耀展	吴加恒	朱文健	余伟	易再尧
21.4	广汽智联新能源汽车产业园汽车小镇	广州汽车集团股份有限公司	市国资委、番禺区政府	总占地约346亩，建筑面积60.03万平方米。围绕智联新能源汽车，打造新能源汽车产业创新生态城。	前期	2019-2025	930000	取得项目建设用地	250000	1. 成立项目公司可研报告编制； 2. 内部流程审批； 3. 成立项目公司。	1. 项目可研报告编制及审批； 2. 土地竞拍准备工作； 3. 开展初步设计工作。	1. 取得土地； 2. 场地平整； 3. 地质勘察； 4. 规划及专项报批。	1. 工程招标； 2. 工程报批； 3. 施工许可； 4. 基坑支护工程。	陈志英	张道泉	陈杰威	肖利庆	吴大庆	梁云龙	黄耀展	吴加恒	朱文健	余伟	易再尧
22	宝能集团新能源汽车产业园（一期）	宝能集团	黄埔区政府	一期占地3500亩，计划建成含宝能新能源汽车总部、整车及核心零部件研发中心、整车先进制造基地、整车销售中心和物流中心五大板块的综合性汽车产业园。	新开工	2018-2020	1580000	前期报批报建、土建施工	50000	开展前期规划设计及报建。	完成规划设计及报建。	开始桩基施工。	开始厂房主体结构施工。	陈志英	黄建强	郑勇	李肃松	吴君威	吴德军	李曦	刘文彬	朱文健	余伟	易再尧
23	大岗先进制造业基地建设项目	南沙开发区产业园区开发办公室	南沙区政府	主要建设内容包括土地平整以及道路、桥梁、综合管廊、闸桥、排涝站、景观绿化、河涌整治、污水处理厂、公交站场、学校、医院和体育设施等。	新开工	2018-2021	1049727	前期报批报建、主体工程施工	200000	1. 第一批道路完成软基处理； 2. 开展安置区地基基础施工。	1. 第一批道路开始堆载预压； 2. 开展园区管理服务中心项目施工工作； 3. 开展上横沥大桥桩基施工。	1. 第二批道路开始填筑及软基处理； 2. 园区管理服务主体工程施工； 3. 推进上横沥大桥桩基施工。	1. 第二批道路进入堆载； 2. 开展园区管理服务中心装修及室外工程施工； 3. 上横沥大桥桩基施工； 4. 安置区地基基础施工并开始主体结构施工。	陈志英	周波	卢晓鹏	黄伟聪	卢晓鹏	刘吉平	陈宇婧	陈俊文	朱文健	余伟	易再尧

五、重大现代服务业项目

24	中铁建南方总部基地项目	广州南沙中铁实业发展有限公司	南沙区政府	用地面积79406平方米，建设面积59321平方米，建设中铁建南方总部大楼。	竣工	2016-2018	237288	土建施工、竣工验收	68000	室内精装修、机电安装及外幕墙施工。	室内精装修、机电安装及外幕墙施工。	室内精装修完成、机电安装完成及外幕墙施工完成、五方验收。	竣工备案。	陈志英	周波	卢晓鹏	罗赞	彭长城	王春雷	余海波	张旭	周青峰	尹志新	胡文学
25	花都文化旅游城	广州万达文化旅游城投资有限公司	花都区政府	规划净建设用地2382亩，建设内容包括含高星级酒店在内的酒店群、大型会议中心、演艺中心、室内外娱乐康体设施、住宅等综合业态。	续建	2014-2019	5000000	土建施工、设备安装	600000	完成万达茂外装90%、机电设备安装70%；产业新城、酒店群、秀场主体结构施工。	完成万达茂外装100%、机电设备100%、包装50%、特种机电设备60%、特种设备40%、包装10%；酒店群机电设备安装100%、外装40%、精装20%；秀场钢结构100%、机电设备20%。	完成万达茂包装80%、特种设备90%；产业新城机电设备90%、特种设备60%、包装40%；酒店群外装100%、精装50%；秀场外装20%、机电设备60%、特种设备30%。	完成万达茂包装100%、特种设备100%、景观50%；产业新城机电设备100%、特种设备100%、包装100%、景观60%；酒店群外装100%、精装90%、景观80%；秀场外装80%、机电设备100%、特种设备60%、景观50%。	王东	罗干政	黄志宇	黄振宇	谢歆波	刘小军	潘汉明	邓晓文	邓宏永	王坚	王越
26	广州越秀展览中心	广州体育大厦有限公司	越秀区政府	建设总建筑面积13.3万平方米的展览综合体，裙楼为5万平方米展览中心，塔楼为展览配套办公楼。	续建	2017-2020	259800	主体结构施工、幕墙施工、机电安装	37400	开展主体结构施工，整体施工至±0。	继续开展主体结构施工，裙楼封顶。	主体结构至塔楼封顶，开展幕墙施工。	继续幕墙施工、装修、机电安装。	陈志英	刘杰 陈伶俐	刘蔚	刘蔚	李裕智	李裕智	李裕智	沈元勋	周青峰	尹志新	黄晶晶

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
27	广州国际金融城项目																							
27.1	广州国际金融城起步区地下空间及公建配套设施项目	PPP项目公司	市代建局	建设公共部分地下空间工程、河涌整治工程、综合管沟建设工程、花城大道建设工程、临江大道建设工程、区内交通道路建设工程、公共绿化配套工程、码头工程、公交站场工程以及筒下涌整治工程，总建筑面积46.9万平方米。	续建	2017-2020	873759	主体工程施工	100000	签订PPP合作协议并开展临时道路施工及建设搭建。	开展土方开挖、花城大道工程、春融路、水融路、区内道路工程和筒下涌整治工程施工。	开展土方开挖、花城大道工程、春融路、水融路、区内道路工程和筒下涌整治工程施工。	完成土石方工程，完成花城大道中段商业工程，完成区内道路工程形象进度50%，完成筒下涌主暗涵、上支涌暗涵、上支涌明渠及筒下涌建筑工程（水闸、节制闸）。	陈志英	邓新勇	宋风云	赵高亮	吴执政	刘志伟	郑泽鑫	刘怀宇	梁永	黄海涛	李国莹
27.2	广州金控总部大楼项目	广州金融控股集团有限公司、万联证券股份有限公司	市国资委、天河区政府	新建广州金控总部办公大楼1栋，项目用地面积约8422.96平方米，建筑面积约为119139.5平方米，建筑高度暂定143米。	续建	2017-2020	300000	主体施工及机电安装	5000	各专业报建图设计。	办理《建设工程规划许可证》。	办理施工许可准备手续。	二期基坑施工。	陈志英	张道泉	陈杰威	肖利庆	李筋金	张曦	谢琳	区慧琳	梁永	黄海涛	雷 梦
27.3	广州国际金融交易广场	广东省产权交易集团投资开发有限公司	天河区政府	总用地面积8826平方米，总建筑面积142388平方米，建设金融交易中心，吸引总部企业入驻。	续建	2017-2020	458772	基坑开挖、地下工程施工	2000	办理建筑工程施工许可。	基坑开挖与支护工程。	基坑开挖与支护工程。	主体工程施工。	陈志英	黄国和	杨德创	夏致勇	李永昌	李永昌	李永昌	郭霖	梁永	黄海涛	雷梦
27.4	广东南粤银行金融大厦	广东南粤银行股份有限公司广州分行	天河区政府	总建筑面积12万平方米，建设一栋地上39层，地下4层的商务办公楼。	续建	2017-2020	341917	基坑开挖、地下工程施工	5000	向市代建局申请将本地块基坑纳入集中大开挖范围。	基坑开挖。	基坑开挖。	第二期基坑开挖。	陈志英	黄国和	杨德创	夏致勇	黄海	黄海	黄海	周珂	梁永	黄海涛	雷梦
27.5	城际中心	广东省铁路建设投资有限公司	天河区政府	项目用地面积14759.8平方米，总建筑面积145060平方米，地上39层地下3层，建筑高度180米。	续建	2015-2019	334707	土建施工、装修装饰、设备安装	15000	完成5层以下机电装修。	完成15层以下机电装修。	完成20层以下机电装修。	1.完成外电工程。2.分期验收。	陈志英	黄国和	杨德创	夏致勇	贾自力	贾自力	贾自力	杨铭	梁永	刘建	田芳
28	广州国际医药港	广东省广州国际医药港有限公司	荔湾区政府	占地面积73万平方米，建筑面积约150万平方米，拟打造成国际医药展贸中心、医药物流中心、广东省中药交易中心、医药综合信息平台与电子商务平台、医药科技交流中心、国际医药总部中心、医药文化基地等。	续建	2012-2020	486410	主体工程施工	80000	完成地下室大部分底板施工。	完成地下室±0.00以下工程施工。	完成主体结构1~9层的施工，开始装饰装修工程施工。	主体结构封顶，开展装饰装修。	陈志英	安建国	朱志伟	刘再华	卢汉坤	黄洁财	黄洁财	李莅旻	谭虹	马奎	王翀
29	雪松总部大楼	广州雪瓴企业管理有限公司	黄埔区政府	建设一栋商业总部大楼，总建筑面积99212平方米。	续建	2017-2019	100000	主体工程施工	23000	完成桩基施工；开始地下结构施工。	完成地下结构施工和裙楼结构施工。	1、2、3号楼主体结构封顶。	开始1、2、3号楼幕墙安装；主体结构验收完成。	陈志英	黄建强	郑勇	陈云锋	于初成	何海军	何海军	欧阳立伟	周青峰	尹志新	邱文斌
30	粤港澳大湾区投资总部	广州宝能华南有限公司	黄埔区政府	项目总用地面积48038.74平方米，总建筑面积约331807平方米，其中地上建筑为15-20层，面积约16.8万平米，建筑高度≤100米，地下5层建筑面积约17万平米，定位为与国际接轨的高端企业总部基地。	续建	2017-2020	480000	土建施工	60000	开展前期准备工作，土方平整。	基坑支护打桩，基坑开挖，工程桩施工。	继续进行基坑开挖和基坑支护打桩，进行基坑支护施工。	继续进行基坑开挖和基坑支护打桩，进行基坑支护施工。	陈志英	黄建强	郑勇	陈云锋	黄炜	曾朝东	王翠	邓子祥	周青峰	尹志新	邱文斌

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人			市发展改革委负责人			
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
31	广州长隆国际生态旅游度假区建设	广州长隆集团有限公司	番禺区政府	总用地面积约4800亩，建筑面积约384万平方米。包括主题公园改建、扩建，学校、集团总部大楼、员工宿舍、石码头以及配套设施建设。	续建	2009-2019	2520000	报批报建、项目施工	100000	熊猫酒店竣工验收；集团总部大楼主体施工封顶；香江酒店主体施工约至19层；新东区宿舍主体施工约至18层；长隆排洪渠改造施工；规划三路改造施工。	集团总部大楼、长隆排洪渠改造竣工验收；香江酒店装饰装修施工；新东区宿舍周边绿化工程施工；规划三路改造施工。	香江酒店竣工验收；新东区宿舍装饰装修施工；规划三路改造竣工验收。	新东区宿舍竣工验收。	王东	谭斌	林旭辉	劳梓建	邹东	初日昇	初日昇	陈丽敏	邓宏永	王坚	王越
32	中铁隧道局全国总部	中铁隧道局投资有限公司	南沙区政府	总建筑面积66020平方米，建设企业总部办公楼、国际会议中心、隧道博物管、配套商业、地下车库、物管服务等。	续建	2017-2019	98000	主体工程施工	30000	支护桩、工程桩、土方开挖完成；基坑内支护全部完成；地下室负三层底板防水及底板结构完成。	地下室部分结构及水电预埋全部完成。	地上1-12层主体结构及水电预埋施工完成。	地上结构主体封顶，地上1-18层二次结构完成，1-10层抹灰完成。	陈志英	周波	卢晓鹏	罗赞	冯文魁	冯文魁	白军红	马纪	梁永	刘建	田芳
33	广州冠胜国际种业科技园	广州冠胜国际种业科技股份有限公司	南沙区政府	占地53332平方米，总建筑面积为124063平方米。新建冠胜种业大厦1座、改建种业产品加工仓储物流厂房2座、改建种业检测及办公楼3座，建设1000亩农业公园。	续建	2016-2019	80000	土建施工	25000	1. 种业大厦施工报建、施工许可证等前期工作准备。	1. 完成种业大厦施工报建、施工许可证的报备、施工招标等前期工作。	1. 完成种业大厦基坑施工。 2. 种业大厦主体建设。 3. 启动种业及办公楼改建工程。	1. 完成种业大厦主体施工。 2. 启动改建种业产品加工仓储物流厂房改建工程。	黎明	邓耀棋	李刚	梁凤娟	方庆生	张炳华	张志平	王春梅	朱文健	唐振兴	庄斌
34	申通快递华南总部	申通快递有限公司	广州空港委	主要包括自动化分拨车间，智能化物流仓库，研发中心，宿舍办公及附属设施等，总建筑面积约8万平方米。	新开工	2018-2019	35000	前期报批报建、土建施工	25000	施工图设计、审查、施工许可证办理。	仓库、车间主体施工。	仓库、车间、宿舍、附属设施主体施工。	仓库、车间、宿舍装饰装修。	陈志英	邓建清	徐颖	陈果	申屠俊	邹建生	梁群	叶许栋	周青峰	尹志新	刘芸贞

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——垃圾处理设施建设项目

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门	具体经	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门	具体经	分管负 责人	牵头部门	具体经
																负责人	办人		姓名	姓名	姓名		姓名	姓名
1	广州市第四资源热力电厂建设项目																							
1.1	一期工程	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	日处理生活垃圾 2000吨，安装2台 25MW凝汽式汽轮发 电机组。	竣工	2016-2018	131509	土建施工、设 备安装及调试 、运营投产	4600	完成所有工程收尾工作 。	开展竣工验收。	完成竣工验收。		杨江华	何正清	余尚风	刘业林	刘先荣	周卫东	张金荣	肖基海	周青峰	王婷婷	赵娜
1.2	二期工程	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	日处理生活垃圾 3000吨，安装2台 35MW凝汽式汽轮发 电机组。	前期	2019-2022	138659	前期报批报 建，基础施工	8000	开展项目环评、可研等 工作。	完成项目环评工作。	完成项目可研批复。	完成用地规划许可证 、工程规划许可证办 理。	杨江华	何正清	余尚风	刘业林	刘先荣	李水江	黄永基	梁锡波	周青峰	王婷婷	赵娜
2	广州市第五 资源热力电厂	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	日处理生活垃圾 2000吨，安装2台 25MW凝汽式汽轮发 电机组。	竣工	2015-2018	138600	土建施工、投 产运营	57600	1. 倒送电完成 。 2. 1号炉试烧垃圾。 3. 路桥工程基本具备通 车条件。 4. 垃圾专用道除巴江河 桥段全线贯通使用。	1. 三炉两机调试。 2. 巴江河桥段贯通使 用。	1. 三炉两机72+24试运 行。 2. 进行竣工验收。	完成竣工验收。	杨江华	何正清	余尚风	刘业林	刘先荣	吴宁	王建峰	张斌	周青峰	王婷婷	赵娜
3	广州市第六资 源热力电厂	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	日处理生活垃圾 2000吨，安装2台 25MW凝汽式汽轮发 电机组。	竣工	2015-2018	113985	土建施工、设 备安装及调试 、投产运营	5000	1. 三号炉烘炉，煮炉， 吹管，试烧垃圾。 2. 一号机冲转。 3. 一二三号线过72+24 试运行。	整个项目投入商业运 行。	筹备竣工验收。	完成竣工验收。	杨江华	何正清	余尚风	刘业林	刘先荣	王健	王福义	唐伟锋	周青峰	王婷婷	赵娜
4	兴丰生活垃圾 卫生填埋场第 七区及配套工 程	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	库区总面积扩展为 66.5万平方米，总 库容1110万立方 米，其中扩展库容 为750万立方米，垃圾 沉降释放库容360 万立方米，配套建 设进场道路、渗滤 处理厂等工程。	竣工	2016-2018	109924	土建施工、竣 工验收、投产 运营	4900	1. 兴丰七区二标新建 渗滤液厂完成设备安装、 具备联机调试条件。	1. 兴丰七区二标新建 渗滤液厂调试与试运 行、并具备移交运营 条件； 2. 污水处理厂技改工 作开始施工。	1. 兴丰七区二标整体 验收； 2. 污水处理厂技改工 作完成安装调试。		杨江华	何正清	余尚风	苏兴国	刘先荣	周卫东	周仰东	蔡旭	周青峰	王婷婷	赵娜
5	广州市李坑综 合处理厂	广州侨 绿固废 循环利 用科技 有限公 司	市城管委	厨余垃圾处理规模 1000t/d，主要建设 内容包括新建前处 理车间、发酵区、 沼气利用区、沼渣 处理车间、污水处 理车间、臭气处理 车间、配电控制车 间等项目。	竣工	2017-2018	41015	整体工程建设 完工、试运行	36415	完成项目临时施工复 函；完成北侧截洪沟、 方格骨架护坡、西侧挡 土墙、厂区围蔽、道路 、洗车槽及排水系统等 施工；完成主厂房区域 土方开挖及桩基工程。	综合水池、生化水池 及其附属构筑物桩基 工程施工；完成厌氧 罐等构筑物基础施 工；完成内燃机房、 地磅及门卫房；完成 景观及绿化工程的施 工；完成压榨系统安 装工程。	完成综合水池、生化 水池基坑开挖及池体 施工；完成污水综合 处理车间；完成厌氧 系统、沼气净化系统 设备安装工程。	完成主厂房地主体 施工及钢屋架封顶； 完成污泥脱水间；完 成污水处理系统、大 物料分拣系统、电气 及自动化安装系统的 设备安装工程。	杨江华	何正清	余尚风	陈银	贾颖	李荣飞	林李国	吴承光	周青峰	王婷婷	赵娜
6	广州东部固体资源再生中心（萝岗福山循环经济产业园）建设项目																							
6.1	广州市第三资 源热力电厂	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	日处理生活垃圾 4000吨，安装4台 25MW的抽凝式汽轮 发电机组。	续建	2016-2019	200543	主体工程施 工，设备安装 及调试工程	87000	1. 完成#2锅炉水压试 验； 2. 完成#3、#4汽机吊 装； 3. 1号焚烧厂房、2号汽 机房结构到顶。	1. 完成#3、#4锅炉水 压试验； 2. 完成#2锅炉点火。	1. 完成#3、#4锅炉点 火； 2. 完成#5、#6锅炉水 压试验； 3. 主体装饰装修。	1. 完成#5、#6锅炉点 火； 2. 主体幕墙、网架施 工。	杨江华	何正清	余尚风	解卫国	刘先荣	王健	温嘉华	钟卓延	周青峰	王婷婷	赵娜
6.2	广州东部固体 资源再生中心 （萝岗福山循 环经济产业 园）公用配套 工程	市城管 委	市城管委	包括园区场地平整 工程、边坡工程； 园区道路、工程管 线、综合管沟、景 观工程、水资源配 置工程等；科教中 心及公用综合业务 用房等配套工程； 园区外电工程等。	续建	2015-2019	202957	土建施工	27332	1. 完成场地平整及边坡 支护并移交，完善竣 工资料； 2. 完成综合管沟结构 施工。	1. 完成环二路高架桥 及宿一路高架桥； 2. 完成#1泵站构筑物 施工。	1. 完成科一路高架桥 结构施工； 2. 完成#2泵站结构 施工。	完成外水管线施工。	杨江华	何正清	余尚风	解卫国	刘先荣	王健	温嘉华	钟卓延	周青峰	王婷婷	赵娜

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内 容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门	具体经	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门	具体经	分管负 责人	牵头部门	具体经
																负责人	办人			负责人	办人		负责人	办人
6.3	广州东部固体 资源再生中心 （萝岗福山循 环经济产业 园）污水处理 厂项目	广州银 利环境 服务有 限公司	市城管委	处理园区内产生的 高浓度污水2250吨/ 日，低浓度污水 1000吨/日。	续建	2017-2019	47624	主体工程施工	22091	1. 完成厂区内挡土墙施 工； 2. 完成厂区道路施工。	1. 完成1#、2#调节池 、生化池、桩基及结 构施工； 2. 完成综合办公楼施 工。	完成组合池、综合车 间、绿化施工和设备 安装。	完成调试和试运营。	杨江华	何正清	余尚风	解卫国	韩慧	王永哲	王永哲	张伟明	周青峰	王婷婷	赵娜
6.4	广州东部固体 资源再生中心 （萝岗福山循 环经济产业 园）生物质综 合处理厂项目	广州市 朗云环 保投资 有限公 司	市城管委	日处理废弃物规模 为2040吨。	续建	2017-2019	85359	主体工程施工	54359	1. 完成厌氧罐水解罐等 储罐制安工程； 2. 完成废弃油脂和动物 固废车间主体工程； 3. 完成餐厨车间部分主 体工程。	1. 完成主要建筑物的 主体工程； 2. 完成部分设备安 装工程（50%）； 3. 完成部分管道安 装工程（50%）。 4. 完成电仪安装工程 （80%）。	1. 完成主要建筑物的 装修工程； 2. 完成部分设备安 装工程； 3. 完成部分管道安 装工程； 4. 完成电仪安装工程 （80%）。	1. 完成所有安 装工程； 2. 完成附属工程； 3. 完成单价调 试； 4. 完成联动调 试。	杨江华	何正清	余尚风	解卫国	冯小林	欧阳经文	曹永健	李木满	周青峰	王婷婷	赵娜
6.5	福山循环经济 产业园生活垃 圾应急综合处 理项目场地平 整及配套工程 项目	市城管 委	市城管委	包含场地平整工程 、边坡支护工程、 排洪工程、地下水 导排系统、进场道 路工程、环境综合 整治工程、水源配 置工程、10KV外电 工程等。	新开工	2018-2019	90700	土建施工	1000	完成选址意见书。	完成用地预审、初步 设计及概算、建设用 地规划许可证、修建 性详细规划审查批复 、概算批复。	完成施工图设计及预 算、施工图审查，建 设工程规划许可证。	完成预算批复、工程 施工招标，开工建设 。	杨江华	何正清	余尚风	黄泽琅	陶镇广	何正清	余尚风	黄泽琅	周青峰	王婷婷	赵娜
6.6	福山循环经济 产业园生活垃 圾应急综合处 理项目	广州环 保投资 集团有 限公司	市城管委	主要包括处理规模 为4000吨/日的生活 垃圾焚烧发电厂及 配套设施。	前期	2019-2022	250000	前期工作	2000	完成园区规划编制，开 展项目建议书编制。	取得立项批复。	取得选址意见书，开 展环评报告及多项前 期咨询报告编制。	完成用地预审，取得 可研批复。	杨江华	张颖	童子龙	黄晓鹏	刘先荣	李水江	林冠亨	朱震峰	周青峰	王婷婷	赵娜
6.7	广州东部固体 资源再生中心 （萝岗福山循 环经济产业 园）污水处理 厂二期工程项 目	市城管 委（暂 定）	市城管委	日处理污水规模为 750吨，浓缩液处理 规模为150吨。	前期	2019-2020	10853	前期工作	2160	完成可行性研究报告编 制工作。	完成实施方案编制工 作。	完成PPP项目招标工 作。	完成PPP签约工作，确 定项目公司。	杨江华	何正清	余尚风	廖爱萍	陶镇广	何正清	余尚风	廖爱萍	周青峰	王婷婷	赵娜
6.8	广州东部固体 资源再生中心 （萝岗福山循 环经济产业 园）生物质综 合处理厂二期 工程项目	市城管 委（暂 定）	市城管委	日处理废弃物规模 为1260吨。	前期	2019-2021	47495	前期工作	9480	完成可行性研究报告编 制工作。	完成实施方案编制工 作。	完成PPP项目招标工 作。	完成PPP签约工作，确 定项目公司。	杨江华	何正清	余尚风	廖爱萍	陶镇广	何正清	余尚风	廖爱萍	周青峰	王婷婷	赵娜
7	广州市兴丰应 急填埋场工程	市城管 委	市城管委	设计总库容1190万 立方米，主要建设 内容填埋区、河涌 改道、场区道路及 边坡、渗沥液调节 池、填埋气处理区 （含发电厂、火 炬）、洗车平台。	新开工	2018-2019	88569	土建施工	12300	第一填埋区施工，修建 性详细规划审查，建设 工程规划许可，河涌改 道工程施工招标。	河涌改道工程开工； 第一填埋区局部投产 使用；第二填埋区及 其他配套设施工程施 工招标，第二填埋区 开工建设。	第一填埋区工程完工 。	第一填埋区竣工验 收，河涌改造工程完 工。	杨江华	何正清	余尚风	苏兴国	陶镇广	何正清	余尚风	苏兴国	周青峰	王婷婷	赵娜

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——水环境综合整治、水利及水源水厂项目

序号	项目名称	项目业主单位	项目主管部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容及计划投资		分季度节点计划				对口联系的市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	主要负责人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人	分管负责人	牵头部门负责人	具体经办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
一、水环境综合整治项目																								
1	大沙地污水处理系统管网工程—西部片区一期	广州市净水有限公司	市水务局	新建污水管道7.157公里	竣工	2015-2018	9238	土建施工、竣工验收	1160	项目完工。	竣工验收。		马文田	李明	曾进群	黄智胜	周军	周曼琪	吴元木	蔡结明伍政	梁永	林方明	揣涛	
2	广州市深层隧道排水系统东礞涌试验段工程	广州市净水有限公司	市水务局	新建隧道长约1.77公里，DN3000截污管1.39公里。	续建	2014-2019	66892	土建施工	3500	盾构段完成东风路竖井及玉带濠竖井圆井开挖；完成尾端竖井矩形井土方开挖且第三道支撑完成60%；完成沿江路竖井主体结构；完成中东段盾构隧道推进200环，累计完成70%；新河涌涌截污管完成100米顶管。	完成东风路竖井圆井主体结构施工；完成玉带濠竖井东侧主体结构施工，累计完成主体结构的30%；完成尾端竖井矩形部分土方开挖及圆井土方开挖；完成沿江路竖井回填覆土；完成中东段盾构隧道90%；完成中山三路竖井管道工程施工89%。完成新河涌涌截污管150米顶管。	完成东风路竖井沉砂池主体结构施工95%；完成玉带濠竖井工程的95%；完成尾端竖井圆井土方开挖；完成中山三路竖井施工内部楼梯等二次结构及附属结构施工；完成中东段盾构隧道90%；完成新河涌涌截污管360米顶管。	完成中山三路竖井、东风路竖井、沿江路竖井、尾端竖井、玉带濠竖井主体结构及上部结构、地面绿化；完成玉带濠接入渠箱土石方开挖及主体结构；完成新河涌段顶管施工及收尾工作。	马文田	李明	曾进群	黄智胜	詹文明	杨文昭	陈得鸣	庞键曾智忠	梁永	林方明	揣涛
3	石井污水处理系统厂区分二期工程	广州市净水有限公司	市水务局	厂区扩建污水处理规模15万吨/日，初雨处理规模35万吨/日。	续建	2015-2019	46258	土建施工	8000	基坑支护完成100%、土方开挖完成10%。	土方开挖完成90%，土方施工完成20%。	主体施工完成80%。	污水部分土建主体结构完工，购置设备与安装。	马文田	李明	曾进群	黄智胜	周军	何康生	伍志斯	赵彪	梁永	林方明	揣涛
4	大坦沙污水处理系统管网工程—石井河干流（石井河、新市涌）截污渠箱	广州市净水有限公司	市水务局	新建截污管渠20.9公里，初雨提升泵站1座。	续建	2017-2019	173491	土建施工、设备安装	10000	新市涌段：完成E线段、土建施工，同步开展A线段土建施工。提升泵站：完成基坑开挖及封底。	新市涌段：开展A线段、C线段土建施工。提升泵站：完成泵房地面结构及出厂污水压力管明挖段。	新市涌段：开展A线段、C线段土建施工。提升泵站：完成出厂污水压力管明挖段及泵站站内进厂管及雨水管。	完成管渠建设1公里。	马文田	李明	曾进群	黄智胜	詹文明	杨文昭	阳征如	肖汉生周瑞欣	梁永	林方明	揣涛
5	大观净水厂	广州市净水有限公司	市水务局	新增污水处理规模20万吨/日，初雨处理设施规模40万吨/日。	新开工	2018-2019	118271	土建施工	23000	完成地下连续墙。	完成基坑土方开挖。	完成结构底板及施工侧墙。	土建主体完成70%。	马文田	李明	曾进群	黄智胜	周军	周曼琪	高源	古广斌	梁永	林方明	揣涛
6	大沙地污水处理厂扩建工程	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模25万吨/日，大沙地污水厂一期20万吨/日污水提标改造。	新开工	2018-2019	173449	前期报批报建、土建施工	12000	前期报批报建、招标。	初设及施工图设计，工程开工。	工程施工。	综合进度完成60%。	马文田	李明	曾进群	黄智胜	詹文明	李碧清	潘南全	王春碧	梁永	林方明	揣涛
7	沥滘污水处理厂三期工程	广州市净水有限公司	市水务局	扩建污水处理规模25万吨/日，初雨处理规模55万吨/日，沥滘厂一、二期提标改造规模50万吨/日。	新开工	2018-2019	222477	前期报批报建、土建施工	10000	前期工作。	初设及施工图设计；征拆工作、招标。	工程开工。	综合进度完成50%。	马文田	李明	曾进群	黄智胜	周军	周曼琪	江栩怡	刘俊钊	梁永	林方明	揣涛

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人				市发展改革委负责人		
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
二、水利项目																								
8	广州市牛路 水库建设工 程	广州市 流溪河 流域管 理办公 室	市水务局	新建水库总库容 6663万立方米，发 电站总装机容量为 3000千瓦。主要内 容包括：大坝及附 属建筑物、电站及 相应的配套设施、 水库管理区、进场 道路、上坝道路、 库区淹没专项设施 等。	续建	2017-2021	231700	主体工程施工	18464	总体占用林地通过省林 业厅审核，并上报国家 林业局审批；完成勘测 定界技术报告书（终 版）报送区国规局工作 。	报送征地拆迁第二部分 预算评审材料；组织完 成用地报批组卷上报前 的各项工作；完成主体 工程施工招标。	完成征地拆迁第二部 分预算评审工作；区 国规局完成用地报批 组卷上报。区组织完 成移民安置区145亩、 坝区681亩征地交地。 开展进厂（电厂）道 路基础施工及1座+G8 桥梁施工。	区组织开工建设移 民安置区。完成进 厂（电厂）路面施 工及1座桥梁主体 结构施工。	马文田	欧阳明	周树春	温亚计	赵登礼	江绍锦	魏可为	陈伟丰	朱文健	唐振兴	庄斌
三、水源水厂项目																								
9	北部水厂一 期工程	广州市 自来水 公司	市水务局	新建供水规模60万 立方米/日水厂、原 水管线及配水主干 管网共计48.6公里 。	续建	2016-2019	366016	主体工程施工	65000	1.完成配水管网及原水 管农用地交地； 2.完成厂区常规处理主 要单体打桩施工，开展 主要单体基坑开挖施 工，累计完成厂区主体 工作量的15%； 3.进行配水管网及原水 管工程建设。	1.开展厂区主要单体主 体结构施工，累计完成 厂区主体工作量的 40%； 2.进行配水管网及原水 管工程建设。	1.完成部分单体建筑 主体结构施工，开展 机电安装，累计完成 厂区主体工作量的 60%； 2.进行配水管网及原 水管工程建设。	1.厂区大部分主体 工程完工，外电工 程完工调试，累计 完成厂区主体工作 量的80%； 2.进行配水管网施 工；原水管工程完 工。	马文田	欧阳明	冯奇秀	周建恒	王建平	黄念禹	敬东明	曾文亮	梁永	林方明	揣涛

广州市攻城拔寨重点项目推进节点计划及责任分工表——社会民生工程

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人			市发展改革委负责人			
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
一、国民教育																								
1	广州大学减 震控制与结 构安全实验 大楼	广州大学	广州大学	总建筑面积16091平方 米，包括实验设 备厂房、基础及相 关配套设施。	竣工	2017-2018	35241	土建施工、设 备安装	5000	完成桩基础施工及地 下室开挖。	完成地下室底板。	完成地下室顶板（完 成±0.00）。	完成主体结构。	王东	周云	李建军	肖逸 周挥	魏明海	周云	李建军	肖逸 周挥	邓宏永	王坚	李岸潮
2	华南师范大 学第二附属 中学建设项 目	南沙区 教育局、南沙 区基建办	南沙区政府	占地面积约300亩， 总建筑面积100500 平方米，建设设置 72个教学班、共 3600人的公办完全 中学。	竣工	2017-2018	48414	土建施工	21068	所有建筑物主体结构 封顶、建筑物外脚手 架拆除。	完成室内装修装饰工 程及室外工程。	完成设备设施的安 装与调试工作，交付使 用。		王东	王勇	李彤	陈悦	李先进	冷国兴	吕奕民	黄桂忠	邓宏永	王坚	李岸潮
3	广州科技教 育城一期	市代建 局	市代建局	一期占地面积10.97 平方公里。主要建 设内容包括13所拟 入驻职业院校迁建 及相关配套设施。	续建	2015-2019	2950000	主体工程施工	60000	安置区一期室内装修 工程施工，安置区二 期场地平整、基础工 程施工。	安置区一期工程装修 及机电安装施工，安 置区二期地下室结构 工程施工。	安置区一期工程实体 完工、安置区二期地 下室结构工程完工， 开展主体工程施工。	安置区二期主体结构 封顶。	马文田	邓新勇	宋风云	庄旭华	苏彦鸿	邓新勇	宋风云	庄旭华	邓宏永	王坚	李岸潮
4	华南理工大 学广州国际 校区	华南理 工大学	番禺区政府	占地约114.15万平方 米，建设华南理工 大学广州国际校区 。	新开工	2018-2020	600000	前期报批报建 、土建施工	100000	开展项建可研、环 评，建设用地规划许 可，修建性详细规划 审查。	建设工程规划许可、 建筑工程施工许可、 施工招标、场地平整 、打桩。	基坑开挖、地下基础 施工。	地下基础及主体施工 。	王东	崔学军	冯星祥	刘炜豪	徐兵	徐兵	徐兵	李文丹	邓宏永	王坚	王越
5	广州外国语 学校（二期 ）	广州外 语学校	市教育局	总建筑面积70245平 方米。	新开工	2018-2020	28985	前期报批报建 、地下结构施 工	8260	开展项目报批报建； 同步开展方案设计。	完成项目方案设计深 化并取得业主确认； 开展初步设计工作。	完成初步设计及概算 编制；开展施工图设 计。	取得修建性详细规划 批复；取得概算批复 并完成施工图设计； 完成施工单位招标并 开工建设。	王东	林洽生	崔萍	柯慧伦	刘红梅	刘长喜	方剑	方剑	邓宏永	王坚	李岸潮
6	广州大学附 属中学（南沙 ）实验学校 项目	南沙区 教育局、南沙 区基建办	南沙区政府	项目占地面积约 322.8亩，总建筑面 积约145707平方米 。建设设置96个教 学班（高中36班、 初中24班、小学36 班）、共4620人的 十二年一贯制学校 。	新开工	2018-2019	89055	前期报批报建 、主体土建施 工	20000	完成EPC单位招标工作 、修详规报批及深化 设计工作。	完成施工图审查、概 （预）算评审，软基 处理工程开始施工。	桩基础工程开始施 工，完成桩基础工程 量的75%。	完成地下室施工，主 体结构开始施工。	王东	王勇	李彤	陈悦	李先进	冷国兴	吕奕民	黄桂忠	邓宏永	王坚	李岸潮
7	广州市第二 中学（南沙 ）实验学校 项目	南沙区 教育局、南沙 区基建办	南沙区政府	项目占地面积约288 亩，总建筑面积约 140584平方米。建 设设置60个教学班 （高中36班、初中 24班）、共3300人 的完全中学。	新开工	2018-2019	78311	前期报批报建 、主体土建施 工	20000	完成EPC单位招标工作 、修详规报批及深化 设计工作。	完成施工图审查、概 （预）算评审，软基 处理工程开始施工。	桩基础工程开始施 工，完成桩基础工程 量的75%。	主体结构开始施工， 完成地下室施工。	王东	王勇	李彤	陈悦	李先进	冷国兴	吕奕民	何庆渝	邓宏永	王坚	李岸潮
8	广州医科大 学新造校区 二期工程	广州医 科大学	广州医科大 学	项目总建筑面积为 104764平方米。主 要建设内容包括综 合教学楼（12732平 方米），生活服务 用房（77288平方 米），地下停车场 （14744平方米）以 及室外工程等。	前期	2019-2021	121036	前期报批报建	39180	办理项目选址意见书 。	办理建设用地预审等 报批报建工作，开展 前期设计等工作。	开展工程设计、工程 概算编制等前期设计 工作。力争开展征地 拆迁工作。	开展征地拆迁、用地 手续办理、工程设计 等工作。	王东	方灿辉	李健	陈只兵	王新华	方灿辉	李健	陈只兵	邓宏永	王坚	李岸潮

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人								市发展改革委负责人	
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人			
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名	姓名	姓名	
二、医疗卫生																											
9	广州呼吸中心	广州医科大学 附属第一医院	广州医科大学	项目用地面积84920.9平方米，其中净用地面积53572.4平方米，总建筑面积193690平方米，设置床位数1200张。	续建	2017-2020	196600	地下室结构施工	19565	完成除土建工程施工图设计，开展基坑支护施工。	完成基坑支付施工，开展土方开挖。	开展地下室结构施工。	完成地下室结构施工。	王东	方灿辉	李健	陈只兵	何建行	吴璧锋	伍梦祥	张晓霞	邓宏永	王坚	李岸湖			
10	广州市中医医院新址工程	广州市中医医院	市卫计委	项目总建筑面积12万平方米,设置800张病床,建设内容为建设门诊急诊楼、住院楼、医技楼、后勤保障楼、综合楼、中心供氧楼、风雨篷及地下车库（设置地下车位720个）等其他配套设施。	续建	2017-2020	98649	基坑和地下室工程土建施工	4000	完成工地围墙、临时设施搭建、三通一平等前期工程施工，办理施工许可证，开始基坑施工。	基坑开挖。	地下基础施工。	地下室结构施工。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	黄德弘	肖斌	郑建斌	吕忠	邓宏永	罗欣贤	赵彦平			
11	广州市红十字会医院住院综合楼	广州市红十字会医院	市卫计委	拆除建筑面积5500平方米。新建住院楼和医技楼以及地下室等相关配套设施，总建筑面积为49394平方米（其中地上38692平方米，地下10702平方米）。新增床位数527张。	续建	2016-2019	44351	主体施工、内部装修	5500	基坑开挖。	地下室结构施工。	开展地下室结构施工，完成地下室结构封顶。	主体结构施工。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	李斯明	邱伟通	冯伟红	王武军	邓宏永	罗欣贤	赵彦平			
12	广州市第八人民医院新址二期项目	广州市第八人民医院	市卫计委	项目建设面积91955平方米，设置床位800张。主要建设内容为综合住院院楼、感染病住院楼、医技楼、医疗学术培训楼，以及地下室、连廊等相关配套设施。	续建	2014-2019	61084	第一批工程收尾结算，第二批工程土建施工	4700	第一批工程收尾，第二批工程结构及装修工程施工。	第一批工程项目整体实物工程完工并竣工验收。第二批工程装修及机电施工。	第一批工程结算，第二批工程装修及机电施工。	第一批工程结算，第二批工程工程装修及机电施工。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	尹炽标	李芳	张志雄	谭宏锐	邓宏永	罗欣贤	赵彦平			
13	广州市胸科医院整体改造扩建项目	广州市胸科医院	市卫计委	总建筑面积88179平方米，其中新建部分68050平方米，改造部分20129平方米。新建部分主要建设内容为门诊楼、医疗保障楼、综合住院楼、肺科病房楼、医技楼以及地下室等相关配套设施；改造部分主要对呼吸专科楼、外科住院楼等进行改造。设置床位数800张。	续建	2016-2020	44825	地下结构施工、主体工程施 工	5000	第一批工程：门诊楼及医疗保障楼地下室结构施工完成100%，地下室结构防水施工完成100%。污水处理池系统用房，基坑支护施工完成100%，土方外运完成100%。 第二批工程：综合住院楼和肺科病房楼施工场地现有建筑物的拆除工程完成100%，树木迁移工程完成100%，考古工作完成30%。	第一批工程：门诊楼及医疗保障楼，完成第三层结构楼板施工完成100%，第三层结构墙柱施工完成50%。污水处理池系统用房，污水池底板施工完成100%，地下池底结构工程施工完成70%。 第二批工程：综合住院楼和肺科病房楼施工场地考古工作完成100%。	第一批工程：门诊楼及医疗保障楼，地上主体结构封顶施工完成100%，二层砌体施工完成100%，建筑安装工程完成16%。污水处理池系统用房，地下池底结构工程施工累计完成100%，污水池设备房施工完成100%，污水、雨水管线施工完成100%，机电设备安装完成50%。 第二批工程：综合住院楼施基坑支护工程完成70%，肺科病房楼基坑支护工程完成100%。	第一批工程：门诊楼及医疗保障楼，室内砌体施工完成100%，外墙工程施工完成78%，室内装修施工完成72%，建筑安装工程完成60%。污水处理池系统用房，机电设备安装实际完成100%，室外场地恢复施工完成100%。 第二批工程：综合住院楼和肺科病房楼基坑支护工程完成100%，土方外运完成50%，肺科病房楼开展地下室施工。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	邹勇	刘健雄	刘文	胡新宇	邓宏永	罗欣贤	赵彦平			

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容和计划投资		分季度节点计划				对口联系的 市政府领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
14	广州市惠爱医院芳村院区提升改造项目	广州市惠爱医院	市卫计委	项目总建筑面积90778平方米，其中：新建部分地上建筑面积52890平方米、地下建筑面积21100平方米，改造部分面积16788平方米。设置床位数为700床。主要建设内容为建设门急诊楼、住院综合楼、医技楼、后勤保障楼、拆迁安置房及地下车库（设置停车位415个）等相关配套设施。	续建	2017-2020	52166	主体工程施工	3743	前期工程（包括施工临时用水、用电、道路、排水、围墙等）全部完工，总承包单位需要配合完成考古及取得施工许可证。	正式开工建设并完成基坑支护工程。	完成工程桩、土方开挖、内支撑等工作。	完成承台、底板及负二层的结构施工。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	宁玉萍	涂云忠	梁日平	王友良	邓宏永	罗欣贤	赵彦平
15	大坦沙国际医疗健康城项目	广州市境新置业有限公司	荔湾区政府	建设规模约17.46万平方米，拟打造成国际高端医疗服务中心、岭南特色的医养结合休闲胜地。	续建	2017-2021	114500	土建施工	27200	完成基坑支护工程。	完成地下室工程施工。	完成主体结构工程25%。	完成主体结构工程50%。	黎明	安建国	朱志伟	刘再华	杨应时	郑健鹏	郑健鹏	黄明德	谭虹	马奎	王翀
16	广州市第十二人民医院易址新建项目	广州市第十二人民医院	市卫计委	建设门诊楼、医技楼、住院楼、综合楼、高压氧舱房和道路广场、绿化、公用工程等配套设施。总建筑面积117018平方米，设置床位800张。	前期	2019-2021	72245	前期报批报建	100	计划开展编制一期地块控制性详细规划修改及地块征收工作；医院计划待黄埔区完成控规修改工作后开展规划选址、用地预审等申报工作，并开展编制调整可研报告、环评报告。	计划开展一期地块用地报批工作，医院计划完成规划选址、用地预审、可研批复、环评批复等工作，计划开展建设用地规划许可、修建性详细规划审查等申报工作。	计划完成一期地块用地报批工作并交付市十二医院使用；医院计划完成建设用地规划许可证、修建性详细规划审查、初步设计及概算批复等工作。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	黄颖烽	于锋	李步康	赵鑫	邓宏永	罗欣贤	赵彦平	
17	广州市第一人民医院整体扩建项目	广州市第一人民医院	市卫计委	项目总建筑面积172969平方米，主要建设内容为新建门诊综合楼、回迁住宅楼、地下车库及道路广场、绿化、公用工程等配套设施。	前期	2019-2021	99700	房屋征收、前期报批报建	6600	完成项目修规咨询案批复。	1. 完成项目方案设计； 2. 征收补偿方案公示； 3. 公示回迁楼设计方案。	1. 完成修规上报及批复； 2. 完成项目可研批复； 3. 按照合理征求意见结果调整补偿方案。	1. 完成初步设计； 2. 完成卫生学评价、人防意见申请、地铁保护审核、消防意见咨询； 3. 完成初步设计技术评审； 4. 越秀区政府公示征收决定； 5. 公示回迁楼设计方案终稿； 6. 确定评估公司。	黎明	陈斌	苏晓琦	侯剑云	曹杰	黄光烈	张伟山	任杰	邓宏永	罗欣贤	赵彦平

三、文化建设

18	广州市第三少年宫	广州市少年宫	团市委	总建筑面积28000平方米（其中地上20000平方米），建设社会体验、科技、体育、团队活动、艺术教育等用房及小型综合剧场、地下室、辅助配套设施等。	竣工	2013-2018	15672	土建施工、竣工验收	4300	剧院机电及装修工程施工；活动中心主体结构施工。	剧院机电及装修工程施工；活动中心主体结构封顶。	剧院及活动中心装修、机电工程施工。	基本完工。	黎明	王婵娟	段希	罗俊峰	杨俊东	苏宁	石震威	石震威	章旺平	陈南	李永立
19	广州美术馆	广州市文化广电新闻出版局	市文化广电新闻出版局	项目总建筑面积80000平方米，主要建设内容包括藏品库房、展陈区、文化教育与公共服务区、业务科研用房、设备用房及地下停车库等配套设施。	续建	2015-2019	179671	主体工程施工	10000	完成地下室结构工程。	主体结构施工。	主体结构施工。	完成主体结构施工。	王东	温朝晖	郝小员	刘清华	陆志强	温朝晖	郝小员	刘清华	邓宏永	王坚	王越

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年 限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人								市发展改革委负责人	
								具体工作内 容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人			
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名	姓名	姓名	
20	广州文化馆	广州市文化广电新闻出版局	市文化广电新闻出版局	项目总建筑面积5.7万平方米，主要建设内容包括剧场、展览区、业务用房、公共服务区、设备用房及地下停车场等配套设施。	续建	2015-2019	89123	主体工程施工	13040	主体结构施工。	主体结构施工。	主体结构封顶。	完成砌体及屋面防水及保温工程。	王东	温朝晖	郝小员	钟文铭	陆志强	温朝晖	郝小员	钟文铭	邓宏永	王坚	王越			
21	广州海事博物馆	黄埔区文化广电新闻出版局	黄埔区政府	总建筑面积10000平方米，建设广州海事博物馆主体建筑及配套设施。	续建	2016-2019	18300	主体工程施工	5000	基坑支护结构完成，土方开挖完成60%，地下室底板完成30%，工程桩完成。	完成地下结构施工。	完成主体结构，钢结构和填充墙砌筑完成50%。	室内装饰装修完成，外墙装饰完成70%。	王东	梁正华	林艳	张珂珂	李敏	李敏	邓小强	邓言俊	邓宏永	王坚	王越			
22	广州粤剧院	广州市文化广电新闻出版局	市文化广电新闻出版局	项目总建筑面积40882平方米，主要包括大剧院、小剧院、专用工作用房、排练培训用房、展览用房等配套设施。	新开工	2018-2020	32635	基坑施工	5000	消防报建、建规证办理。	施工招标。	完成施工许可办理，进场施工。	基坑施工。	王东	温朝晖	郝小员	钟文铭	陆志强	温朝晖	郝小员	钟文铭	邓宏永	王坚	王越			
23	广州市新儿童活动中心	市妇联	市妇联	占地面积20000平方米，总建筑面积34000平方米，建设儿童体验用房、室内剧场、地下停车场、负一层新建连接白云公园地铁站隧道以及户外活动场地、地面广场、下沉广场、横跨河涌的桥梁工程、室外道路、室外绿化、室外照明等配套工程。	新开工	2018-2020	24040	前期报批报建、主体工程施工	3300	完成施工图备案，启动施工总承包单位招标。	完成施工总承包招标，组织施工单位进场开展施工准备工作。	开始地下室结构工程施工。	完成地下室结构工程施工。	黎明	李艳林	钟军	赖丽叶立	古方	彭桑子	周志坚	邓尚演	章旺平	陈南	李永立			

四、民政社保

24	广州市第二老人院项目一期工程	广州市第二老人院筹建办公室	市民政局	总建筑面积108803平方米（其中地上96643平方米，地下12160平方米），建设福利保障楼、服务楼、食堂、职工值班宿舍，以及地下室、变电站、医院污水处理池、垃圾收集站等附属用房和其相关配套设施。	竣工	2015-2018	49989	工程收尾、竣工验收	7000	装饰装修及附属工程施工。	工程完工。			黎明	邓健强	翟谷纲	黄智	张伟强	袁新茂	刘耀雄	郑佰祥	邓宏永	罗欣贤	赵彦平
25	广州市第二福利院项目二期工程	广州市社会福利院	市民政局	按照500张床位的规模建设康复楼、按照100张床位的规模建设康复医疗中心、按照27个教学班规模建设特殊教育学校。项目总建筑面积27379平方米，其中，地上建筑面积24517平方米，地下建筑面积2862平方米。项目建设内容包括：康复楼、康复医疗中心、特殊教育学校、活动室（风雨操场）、后勤宿舍楼、地下车库、连廊、门卫室等。	续建	2017-2019	13214	主体工程建设	4400	取得建设工程施工许可证；开展场地清表工作，开始基坑施工。	基础施工工作。	开展结构工程施工。	完成主体结构封顶。	黎明	邓健强	翟谷纲	吴劲松	黄方	廖雪爽	廖雪爽	罗旭升	邓宏永	罗欣贤	张涌

序号	项目名称	项目业 主单位	项目主管 部门	建设内容和规模	建设阶段	建设起止年限	总投资	2018年具体工作内容 及计划投资		分季度节点计划				对口联系 的市政府 领导	主管部门责任人			业主单位负责人		市发展改革委负责人				
								具体工作内容	计划投资 额	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人	主要负 责人	分管负责 人	牵头部门 负责人	具体经 办人	分管负 责人	牵头部门 负责人	具体经 办人
																姓名	姓名			姓名	姓名		姓名	姓名
26	广州市老人 院扩建工程 一期项目	广州市 老人院	市民政局	项目总建设面积为 62708平方米（其中 地上56788平方米， 地下5920平方 米），建设老年人 居住用房、医疗保 健用房、活动室、 食堂以及地下室等 相关配套设施。	新开工	2018-2020	46012	前期报批报建 、土建施工	5000	施工图设计及审查。	施工招标。	取得建筑工程施工许 可证。	场地平整，基坑开挖 。	黎明	邓健强	翟谷纲	黄智	闫生宏	袁新茂	刘耀雄	郑佰祥	邓宏永	罗欣贤	赵彦平
27	广州市受助 人员安置中 心项目	广州市 民政局 精神病 院	市民政局	总建筑面积为72496 平方米（其中地上 建筑面积58411平方 米、地下建筑面积 14085 平方米）， 设 置床位 2500 床（其 中，精神病史受助 人员安置区 1500 床，残障受助人员 安置区 600 床，未 成年受助人员安置 区 400 床）。	新开工	2018-2019	35719	前期报批报建 、土建施工	5000	取得建筑工程规划许 可证，完成施工招 标，施工单位进场。	进行场地平整、打桩 、基坑开挖施工。	进行基坑开挖、地下 基础、主体结构施工 。	进行主体结构施工。	黎明	邓健强	翟谷纲	李政	张红卫	邓冰蓉	邓冰蓉	麦花	邓宏永	罗欣贤	张涌
28	广州市观音 山公墓（含 市第二思 园）首期工 程	广州市 殡葬服 务中心	市民政局	项目总用地面积 1035亩，首期工程 用地面积约为475 亩，总建筑面积为 12100平方米。建设 内容主要包括业务 楼、周转业务用房 、骨灰楼、中心坛 、综合服务楼、风 雨廊等相关配套设 施。	新开工	2018-2020	75041	前期报批报建 、土建施工	2500	完成征地拆迁、初步 设计。	开展用地报批、施工 图设计。	概预算评审、办理建 设工程规划许可证。	施工招标、场地平整 。	黎明	邓健强	翟谷纲	纪海鑫	侯雪军	李啸麟	纪海鑫	王绚芝	邓宏永	罗欣贤	张涌
29	广州市第二 老人院项目 二期工程	广州市 第二老 人院等 建办公 室	市民政局	项目设置床位2000 张，总建筑面积为 117450平方米，其 中地上建筑98358平 方米，地下建筑 19092平方米。建设 内容主要包括老年 人用房、业务后勤 用房、老年大学、 值班备勤用房、停 车库等。	前期	2019-2020	51282	前期规划报建	450	可研、环评、方案设 计。	初步设计。	施工图设计。	取得建筑工程规划许 可证，进行施工招 标。	黎明	邓健强	翟谷纲	刘源莉	张伟强	袁新茂	刘耀雄	郑佰祥	邓宏永	罗欣贤	赵彦平
30	广州市政府 保障性住房 工程	广州市 住房保 障办公 室	市住建委	包括小谷围大学城 公租房项目、石丰 路保障性住房项目 、萝岗中心城区保 障性住房项目（一 期）、嘉禾联边保 障性住房项目等项 目。	续建	2011-2024	2519790	主体工程施工	210372	金沙洲一、二、三期 竣工验收；萝岗一期7 ~12标段竣工验收； 4、6标段主体工程施 工，1、2、3、5标段 室内外装饰装修；小 谷围一、二标段地下 室筏板基础结构施 工，三标段负一层地 下室结构施工。	金沙洲一、二、三期 竣工验收；萝岗一期7 ~12标段竣工验收；4 、6标段主体工程施 工，1、2、3、5标段 室内外装饰装修；小 谷围一、二标段地下 室负三层”负一层结构 施工，三标段完成地 下室结构施工。	萝岗一期4、6标段主 体工程施工，1、2、3 、5标段分户验收；小 谷围一、二标段进行 地上结构施工（配套 水电），三标段结构 封顶（配套水电及室 内装修）。	萝岗一期4、6标段主 体工程施工，1、2、 3、5标段分户验收； 小谷围一、二标段结 构封顶（配套水电及 室内砌筑），三标段 进行室内砌筑（配套 水电）。	马文田	陈恒军	卞海峰	叶舟	王宏伟	陈恒军	卞海峰	叶舟	梁永	林方明	黄民清

